

## विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:-	जल शक्ति विभाग
अतारांकित प्रश्न संख्या	:-	1242
उत्तर की तिथि	:-	18-09-2020
विषय	:-	विधायक प्राथमिकता योजनाएं
प्रश्नकर्ता का नाम	:-	श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात)
सम्बन्धित मन्त्री	:-	जल शक्ति मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
गत तीन वर्षों में दिनांक 31.07.2020 तक भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत तथा कितनी व्यय की गई; ब्यौरा योजनावार दें?	गत तीन वर्षों में दिनांक 31.07.2020 तक भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकता में जल शक्ति विभाग की विभिन्न 17 योजनाओं (9 पेयजल, 7 बहाव सिंचाई व 1 उठाऊ सिंचाई योजना )के तहत रू0 791.63 लाख की राशि स्वीकृत हुई है व रू0 777.63 लाख की राशि व्यय हुई है। वर्ष 2020-21 की शेष राशि 31.3.2021 तक व्यय कर ली जाएगी। योजनावार स्वीकृत राशि व व्यय राशि का ब्यौरा प्रपत्र 'क' पर संलग्न है।

**प्रपत्र-क**  
**(रु० लाखों में)**

क्र० सं०	योजना का नाम	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		योजना की अद्यतन स्थिति
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	
<b>पेयजल योजनाएं</b>										
1	पेयजल योजना कथियाडी ग्राम पंचायत टिककरी का समबर्धन	4.38	4.38	5.47	5.47	0.00	0.00	2.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2	पेयजल योजना हटली रोहणी का समबर्धन	143.3	143.3	69.44	69.44	0.00	0.00	36.25	36.25	65% कार्य पूर्ण कर लिया गया है व शेष कार्य बजट की उपलब्धता होने पर जून 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
3	पेयजल योजना लोहानी ग्राम पंचायत मलूण्डा का समबर्धन	25.60	25.60	0	0	0.00	0.00	5.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
4	पेयजल योजना रखेड पुरखेड का समबर्धन	36.67	36.67	31.54	31.54	0.00	0.00	2.73	2.73	90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है व शेष कार्य बजट की उपलब्धता होने पर दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
5	पेयजल योजना गांव लोअर चलामा, मामला, लोअर भरमाला ग्राम पंचायत कुडुडी का समबर्धन	0.37	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	1.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
6	पेयजल योजना हाथीधार ग्राम पंचायत खडेट का समबर्धन	0.51	0.51	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
7	पेयजल योजना चक्की ग्राम पंचायत जन्द्रोग का समबर्धन	0.93	0.93	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
8	पेयजल योजना वनूनी अवां ग्राम पंचायत अवां का समबर्धन	1.73	1.73	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
9	उठारु पेयजल योजना कुडेर से ककीरा तहसील भटियात जिला चम्बा (हि० प्र०)	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	निविदाओं का कार्य प्रगति पर है।
	<b>जोड(पे०ज०यो०)</b>	<b>213.49</b>	<b>213.49</b>	<b>106.9</b>	<b>106.9</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.98</b>	<b>38.98</b>	--

क्र० सं०	योजना का नाम	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		योजना की अद्यतन स्थिति
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	
<b>सिंचाई योजनाएं</b>										
<b>बहाव सिंचाई योजनाएं</b>										
1	बहाव सिंचाई योजना चुवाडी का पुर्न निर्माण	100.59	100.59	14.84	14.84	16.78	16.78	0.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
2	बहाव सिंचाई योजना लोअर समोट का पुर्न निर्माण	6.36	6.36	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
3	बहाव सिंचाई योजना सियुणी ग्राम पंचायत मनहुता का निर्माण	0.00	0.00	121.27	121.27	88.41	88.41	0.00	0.00	25% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य बजट की उपलब्धता होने पर दिसम्बर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
4	बहाव सिंचाई योजना अप्पर समोट ग्रा० पं० समोट का पुर्न निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	2.66	0.00	0.00	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
5	बहाव सिंचाई योजना भूजल त्रिम्बल ग्रा० पं० खरघट का पुर्न निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	42.15	42.15	6.00	0.00	कार्य ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया है शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।
6	ग्राम पंचायत समोट में उपरली व निचली सेर कुहल तृतीय चरण (1व२ समोट कुहल से) भटियात क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया है शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।
7	बहाव सिंचाई योजना योजना बिलपुर से लोअर नागनी ग्राम पंचायत खरगटा का बदलाव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	कार्य ठेकेदार को आबंटित कर दिया गया है शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।
	<b>जोड(ब०सि०यो०)</b>	<b>106.95</b>	<b>106.95</b>	<b>137.1</b>	<b>137.1</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	--
<b>उठाऊ सिंचाई योजनाएं</b>										
1	उठाऊ सिंचाई योजना समलेऊ की रिमोडलिंग	0	0	0	0	24.21	24.21	0.00	0.00	55% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य बजट की उपलब्धता होने पर जून 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
	<b>जोड(उ०सि०यो०)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.21</b>	<b>24.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	--
	<b>कुल जोड</b>	<b>320.44</b>	<b>320.44</b>	<b>244.00</b>	<b>244.00</b>	<b>174.21</b>	<b>174.21</b>	<b>52.98</b>	<b>38.98</b>	--