

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	: प्रारम्भिक शिक्षा
प्रश्न संख्या तारांकित	: 4757
उत्तर की तिथि	: 03-03-2022
विषय	: स्कूल भवन निर्माण
प्रश्नकर्ता का नाम	: श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल):
संबंधित मंत्री	: शिक्षा मंत्री

प्रश्न:	उत्तर:
<p>क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>(क) गत तीन वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु <b>Administrative approval &amp; Expenditure sanction</b> हुई है ; ब्यौरा पाठशालाओं के स्थान व नाम सहित दें;</p>	<p>(क), (ख) एवं (ग) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।</p>
<p>(ख) इनमें से कितनी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गईं व कितनी आबंटित की गईं; और</p>	
<p>(ग) इनके निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गईं व कितनी व्यय की गईं तथा कितनी शेष हैं?</p>	

प्रश्न संख्या तारांकित: 4757 जोकि श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल): द्वारा स्कूल भवन निर्माण बारे पूछा गया है, (क), (ख) एवं (ग) भाग का उत्तर:-

(क) गत तीन वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि और जारी की गई राशि का पाठशालावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

प्राथमिक पाठशालाएं:

क्रम सं	पाठशाला का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	वर्ष	व्यय की गई राशि	शेष राशि
2019-20							
1	रा0प्रा0पा0 रिजट	नेरवा	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2	रा0प्रा0पा0 ईडा	नेरवा	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
3	रा0प्रा0पा0 गुन्सा	नेरवा	तीन कमरो का निर्माण	945000	2019-20	945000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
4	रा0प्रा0पा0 जलारा	नेरवा	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
5	रा0प्रा0पा0 कोटी क्यारनू	नेरवा	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
6	रा0प्रा0पा0 केल्वी	चौपाल	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
7	रा0प्रा0पा0 भौलानु	चौपाल	एक कमरे का निर्माण	315000	2019-20	0	कार्य शुरु नहीं किया गया है।
8	रा0प्रा0पा0 बम्टा	चौपाल	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	0	कार्य शुरु नहीं किया गया है।
2020-21							
1	रा0प्रा0पा0 चईजन	नेरवा	दो कमरे का निर्माण	630000	2020-21	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2	रा0प्रा0पा0 मधाना	नेरवा	कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त राशि	245000	2020-21	245000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
3	रा0व0मा0 पा0 हलेउ	नेरवा	एक कमरे के निर्माण के लिए	315000	2020-21	315000	कार्य पूर्ण हो चुका है।

4	रा0प्रा0पा0 कुलग-1	कुपवी	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2020-21	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
5	रा0प्रा0पा0 नैरी	देहा	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2020-21	0	कार्य शुरु नहीं किया गया है।
6	रा0प्रा0पा0 कुठार	देहा	कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त राशि	150000	2020-21	150000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
7	रा0प्रा0पा0 दरघोट	देहा	यथोपरि	230000	2020-21	230000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
8	रा0प्रा0पा0 घुन्ड	देहा	यथोपरि	420000	2020-21	.....	कार्य प्रगति पर है।
9	रा0प्रा0पा0 लिंगजार	चौपाल	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2020-21	0	कार्य शुरु नहीं किया गया है।
10	रा0मा0पा0 धनेवरी	चौपाल	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2020-21	400000	कार्य प्रगति पर है।
11	रा0प्रा0पा0 थाना	चौपाल	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2020-21	100000	कार्य प्रगति पर है।
2021-22							
1	रा0प्रा0पा0 कनौरी	देहा	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2021-22	0	कार्य शुरु नहीं किया गया है।
			कुल राशि	10810000		6795000	

वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं:

क्र सं०	शिक्षण संस्थान व कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	गत 3 वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक व्यय स्वीकृत की गई धनराशि					कुल जारी की गई राशि	अद्यतन स्थिति
			2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	तीन वर्षों में कुल जारी राशि		
1.	रा०व०मा०पा० धबास में भवन का निर्माण	12019000	900000	400000	800000	300000	2400000	6100000	कार्य प्रगति पर है
2	रा०व०मा०पा० झीना में भवन का निर्माण	4405236	0	200000	500000	1100000	1800000	1900000	भूमि उपलब्ध करवा दी गई है रेखाचित्रांक/ प्राक्कल बनने उपरान्त ही कार्य शुरू किया जा सकता है।
3	रा०व०मा०पा० धारतरपणु में भवन निर्माण	14808000	1300000	200000	3500000	300000	5300000	5300000	14.02.2022 को निविदा स्वीकृत कर दी गई।
4	रा०व०मा०पा० बजरोली पुल में भवन निर्माण	6758000	500000	0	0	0	500000	500000	भूमि उपलब्ध नहीं है। पुराने भवन को गिराने के उपरान्त ही भूमि उपलब्ध होगी।

5.	रा०व०मा०पा० जुब्बड में भवन निर्माण	10057000	0	100000	500000	2500000	3100000	3100000	कार्यकारी एजेसी द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है।
6	रा०व०मा०पा० ननहार में भवन निर्माण	17583868	700000	400000	1000000	300000	2400000	12899343	निर्माण कार्य प्रगति पर है
7	रा०व०मा०पा० कुपवी में विज्ञान प्रयोशाला का निर्माण	8000000	400000	300000	1618000	358000	2676000	6076000	निर्माण कार्य प्रगति पर है
8	रा०व०मा०पा० बासाधार में भवन निर्माण	12048000	200000	300000	500000	300000	1300000	4700000	निर्माण कार्य प्रगति पर है
9	रा०व०मा०पा० गरली मडावग में भवन का निर्माण	13912400	200000	200000	300000	200000	900000	7160000	निर्माण कार्य प्रगति पर है
10	रा०व०मा०पा० सरैन मे विज्ञान प्रयोशाला का निर्माण	15049000	400000	500000	300000	200000	1400000	4700000	निर्माण कार्य प्रगति पर है
11	रा०व०मा०पा० देहा में भवन का निर्माण	28689000	1700000	500000	600000	2600000	5400000	22677000	निर्माण कार्य प्रगति पर है
12	रा०व०मा०पा० ईडा में भवन का निर्माण निर्माण	2950000	700000	200000	950000	0	2950000	2950000	निर्माण कार्य प्रगति पर है
13	रा०व०मा०पा० थरोच में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण	17075000	0	0	500000	300000	800000	800000	निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है
14	रा०व०मा०पा० दमयाना में भवन का निर्माण	6235000	0	0	200000	1800000	2000000	2000000	निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है
15	रा०व०मा०पा० सरैन में भवन का निर्माण	40839000	700000	500000	500000	300000	2000000	37548700	निर्माण कार्य प्रगति पर है।

16	रा0व0मा0पा0 चनैड में भवन का निर्माण	25073445	700000	400000	600000	500000	2900000	2900000	निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है
17	रा0 व0मा0पा0 चौपाल मे छात्रावास	6241000	0	0	1700000	200000	1900000	1900000	कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है ।
18	रा0व0मा0पा0 नैरी नगर में भवन का निर्माण	8181000	0	0	200000	2900000	3100000	3100000	कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है ।
19	रा0व0मा0पा0 नेरवा में भवन का निर्माण	23173000	0	0	0	100000	100000	100000	निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है
	कुल योग	273096949	8400000	4200000	14268000	14258000	42926000	126411043	

(ख) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अर्न्तगत स्कूलों के लिए एक व दो कमरों के निर्माण के लिए राशि जारी की जाती है जिसका निर्माण कार्य सम्बन्धित **SMC** द्वारा करवाया जाता है तथा इसके निर्माण कार्य के लिए सभी औपचारिकताएं सम्बन्धित **SMC** के द्वारा अमल में लाई जाती है। चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 20 प्राथमिक पाठशालाओं हेतु विभाग द्वारा कुल मु01,08,10,000/- रू0 राशि जारी/आबंटित की गई है। 19 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में से 9 पाठशालाओं का निर्माण कार्य, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त, प्रगति पर है तथा 01 रा0व0मा0पा0 धारतरपणु में निविदा हो गई है पर **HPPWD** द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है। अन्य 9 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के निर्माण कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित नहीं की जा सकी है ।

(ग) चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 20 प्राथमिक पाठशालाओं हेतु विभाग द्वारा कुल मु0 10810000/- रू0 राशि जारी की गई है जिसमें से मु0 6795000/-रू0 की धनराशि व्यय की गई है । उपरोक्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के निर्माण हेतु कुल मु0 27,30,96,949/- रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से मु012,64,11,043/- रू0 की धनराशि जारी की गई है जिसमें से मु07,39,67,636 /-रू की धनराशि व्यय की गई है । तथा उपरोक्त जारी की गई राशि में से मु014,66,85,906/- रू की धनराशि जारी करनी शेष है ।

.....