

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	: प्रारम्भिक शिक्षा
प्रश्न संख्या अतारांकित	: 2004
उत्तर की तिथि	: 07-03-2022
विषय	: भवन निर्माण कार्य
प्रश्नकर्ता का नाम	: श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल):
संबंधित मंत्री	: शिक्षा मंत्री

प्रश्न:	उत्तर:
<p>क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>(क) चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के भवनों का कार्य प्रगति पर है; कितनी पाठशालाओं के भवन बनकर तैयार हो चुके हैं; इन भवनों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई व कितनी व्यय हो चुकी है; ब्यौरा भवनों के नाम, स्थान व शेष धनराशि सहित दें; और</p>	<p>(क) एवं (ख)</p> <p>सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।</p>
<p>(ख) जिन पाठशालाओं के लिए धनराशि स्वीकृत होने के बाद भी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है; क्या सरकार इनके कार्य को पूर्ण करवाने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?</p>	

प्रश्न संख्या अतारांकित:2004 जोकि श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल): द्वारा भवन निर्माण कार्य बारे पूछा गया है, के (क) एवं (ख) भाग का उत्तर:-

(क) चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के भवनों के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति, स्वीकृत धनराशि, व्यय की गई धनराशि व शेष धनराशि का पाठशालावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं:

क्रम सं	पाठशाला का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	वर्ष	व्यय की गई राशि	अद्यतन स्थिति
2019-20							
1	रा0प्रा0पा0 रिजट	नेरवा	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2	रा0प्रा0पा0 ईडा	नेरवा	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
3	रा0प्रा0पा0 गुन्सा	नेरवा	तीन कमरों का निर्माण	945000	2019-20	945000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
4	रा0प्रा0पा0 जलारा	नेरवा	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
5	रा0प्रा0पा0 कोटी क्यारनू	नेरवा	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
6	रा0प्रा0पा0 केल्वी	चौपाल	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
7	रा0प्रा0पा0 भौलानु	चौपाल	एक कमरे का निर्माण	315000	2019-20	0	पुराने भवन के गिराने का कार्य प्रगति पर है। उसके उपरांत ही भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जा सकता है।
8	रा0प्रा0पा0 बम्टा	चौपाल	दो कमरे का निर्माण	630000	2019-20	0	-यथोपरि-
2020-21							
1	रा0प्रा0पा0 चईजन	नेरवा	दो कमरे का निर्माण	630000	2020-21	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2	रा0प्रा0पा0 मधाना	नेरवा	कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त राशि	245000	2020-21	245000	कार्य पूर्ण हो चुका है।

3	रा0व0मा0 पा0 हलेउ	नेरवा	एक कमरे के निर्माण के लिए	315000	2020-21	315000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
4	रा0प्रा0पा0 कुलग-1	कुपवी	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2020-21	630000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
5	रा0प्रा0पा0 नैरी	देहा	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2020-21	0	पुराने भवन के गिराने का कार्य प्रगति पर है। उसके उपरांत ही भवन निर्माण का कार्य शुरु किया जा सकता है।
6	रा0प्रा0पा0 कुठार	देहा	कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त राशि	150000	2020-21	150000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
7	रा0प्रा0पा0 दरघोट	देहा	यथोपरि	230000	2020-21	230000	कार्य पूर्ण हो चुका है।
8	रा0प्रा0पा0 घुन्ड	देहा	यथोपरि	420000	2020-21	.....	कार्य प्रगति पर है।
9	रा0प्रा0पा0 लिंगजार	चौपाल	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2020-21	0	पुराने भवन के गिराने का कार्य प्रगति पर है। उसके उपरांत ही भवन निर्माण का कार्य शुरु किया जा सकता है।
10	रा0मा0पा0 धनेवरी	चौपाल	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2020-21	400000	कार्य प्रगति पर है।
11	रा0प्रा0पा0 थाना	चौपाल	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2020-21	100000	कार्य प्रगति पर है।
2021-22							
1	रा0प्रा0पा0 कनौरी	देहा	दो कमरे के निर्माण के लिए	630000	2021-22	0	संबंधित पाठशाला को राशि इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गई जिस कारण से कार्य शुरु नहीं किया गया है।
			कुल राशि	10810000		6795000	

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं:

क्र सं०	शिक्षण संस्थान व कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति	कुल जारी की गई राशि	व्यय की गई राशि	शेष राशि	अद्यतन स्थिति
1.	रा०व०मा०पा० धबास में भवन का निर्माण	12019000	6100000	4500000	5919000	कार्य प्रगति पर है
2	रा०व०मा०पा० झीना में भवन का निर्माण	4405236	1900000	0	2505236	भूमि उपलब्ध करवा दी गई है। रेखाचित्रांक/ प्राक्कल बनने उपरान्त ही कार्य शुरू किया जा सकता है।
3	रा०व०मा०पा० धारतरपणु में भवन निर्माण	14808000	5300000	0	9508000	14.02.2022 को निविदा स्वीकृत कर दी गई।
4	रा०व०मा०पा० बजरोली पुल में भवन निर्माण	6758000	500000	0	6258000	भूमि उपलब्ध नहीं है। पुराने भवन को गिराने के उपरांत ही भूमि उपलब्ध होगी।
5.	रा०व०मा०पा० जुब्बड में भवन निर्माण	10057000	3100000	0	6957000	कार्यकारी एजेसी द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है।
6	रा०व०मा०पा० ननहार में भवन निर्माण	17583868	12899343	13260000	4684525	निर्माण कार्य प्रगति पर है
7	रा०व०मा०पा० कुपवी में विज्ञान प्रयोशाला का निर्माण	8000000	6076000	6158000	1924000	निर्माण कार्य प्रगति पर है
8	रा०व०मा०पा० बासाधार में भवन निर्माण	12048000	4700000	3560000	7348000	निर्माण कार्य प्रगति पर है
9	रा०व०मा०पा० गरली मडावग में भवन का निर्माण	13912400	7160000	5000000	6752400	निर्माण कार्य प्रगति पर है
10	रा०व०मा०पा० सरैन में विज्ञान प्रयोशाला का निर्माण	15049000	4700000	0	10349000	निर्माण कार्य प्रगति पर है
11	रा०व०मा०पा० देहा में भवन का निर्माण	28689000	22677000	10684636	6012000	निर्माण कार्य प्रगति पर है
12	रा०व०मा०पा० ईडा में भवन का निर्माण	2950000	2950000	2070000	0	निर्माण कार्य प्रगति पर है

13	रा0व0मा0पा0 थरोच में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण	17075000	800000	0	16275000	निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है
14	रा0व0मा0पा0 दमयाना में भवन का निर्माण	6235000	2000000	0	4235000	निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है
15	रा0व0मा0पा0 सरैन में भवन का निर्माण	40839000	37548700	28735000	3290300	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
16	रा0व0मा0पा0 चनैड में भवन का निर्माण	25073445	2900000	0	22173445	निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है
17	रा0 व0मा0पा0 चौपाल मे छात्रावास	6241000	1900000	0	4341000	कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है।
18	रा0व0मा0पा0 नैरी नगर में भवन का निर्माण	8181000	3100000	0	5081000	कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है।
19	रा0व0मा0पा0 नेरवा में भवन का निर्माण	23173000	100000	0	23073000	निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है
	कुल योग	273096949	126411043	73967636	146685906	

(ख) चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 20 में से 5 राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं तथा 19 में से 10 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, जिनका निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र आरम्भ करने के लिए विभाग प्रयासरत है।

.....