

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम :	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या तारांकित :	4927
उत्तर की तिथि :	08-03-2022
विषय :	प्रगतिशील कार्य
प्रश्नकर्ता का नाम :	श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर):
सम्बन्धित मन्त्री :	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कों के कार्य प्रगति पर हैं तथा कितने लम्बित हैं; कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 4927 जोकि श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर): द्वारा प्रगतिशील कार्य बारे पूछा गया है, के उत्तर बारे सूचना:—

बिलासपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 9 सड़कों के कार्य प्रगति पर हैं तथा कोई भी कार्य लम्बित नहीं है। कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित ब्यौरा परिशिष्ट क पर दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-क

क्रं सं०	विभाग का नाम	पैकज न०	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	आज तक व्यय की राशि (लाख में)	कार्य आवर्ड करने की तिथि	डीपीआर में कार्य का प्रावधान (₹क०मी०)		कार्य की भौतिक स्थिति (₹क०मी०)	टिप्पणी	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बिलासपुर मण्डल न० 1	एच०पी०-०१-118	2016.17	भरथू से जंगल झालेड़ा सड़क का निर्माण कार्य कि०मी० ०/० से 7/720 तक	337.11	121.67	5/3/2019	एफ सी	7.720	6.00	कार्य प्रगति पर है।	30-06-2022
								कॉस ड्रेन	7.720	3.250		
2	बिलासपुर मण्डल न० 1	एच०पी०-०१-120	2017.18	कुनाला से कोहलावी सड़क का निर्माण कार्य कि०मी० ०/० से 9/० तक	40.92	36.88	15.10.2019	एफ सी	0.630	0.500	कार्य प्रगति पर है।	31-03-2022
								जीएसबी	0.630	0.430		
								जी- II	0.630	0.430		
								जी- III	0.630	0.430		
								टारिंग	0.630			
								सी सी पीवमैट	0.00			
								पैरापिट	0.630			
								वी सेप ड्रेन	0.630			
								कॉस ड्रेन	0.630	0.250		
गोबियन वाल	0.00											

3	बिलासपुर मण्डल न0 1	एच0पी0- 01-141	2018.19	बनोहा से कुलवाड़ी सड़क का सुधार एवं उन्नयन कार्य कि0मी0 0/0 से 9/0 तक	666.48	612.42	23.05. 2019	आरओएफडी	9.000	9.00	कार्य प्रगति पर है।	31-03-2022
								डब्ल्यू एम एम	9.000	7.075		
								टारिंग	7.075	7.075		
								सी सी पीवमैट	0.820	0.600		
								इंटरलॉकिंग ब्लॉक	1.105	1.105		
								पैरापिट	9.000	0.00		
								वी सेप ड्रेन	9.000	3.000		
								कॉस ड्रेन	9.000	5.000		
								रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर	9.000			
4	बिलासपुर मण्डल न0 1	एच0पी0- 01-149	2018.19	पट्ट से मोरसिधी सड़क का सुधार एवं उन्नयन कार्य कि0मी 0/0 से 11/070 तक	1036. 66	778.69	30.05. 2019	आरओएफडी	11.070	11.070	कार्य प्रगति पर है।	31-03-2022
								डब्ल्यू एम एम	11.070	10.320		
								टारिंग	10.320	10.000		

								सी सी पीवमैट	0.350	0.150		
								इंटरलॉकिंग ब्लॉक	0.400	0.400		
								पैरापिट	11.070			
								वी सेप ड्रेन	11.070	9.000		
								क्रॉस ड्रेन	11.070	3.500		
								रोड इन्फ्रस्ट्रक्चर	11.070	0.000		
5	बिलासपुर मण्डल न0 1	एच0पी0-01-142	2018.19	बरमाणा सालनू सड़क का सुधार एंव उन्नयन कार्य कि0मी0 0/0 से 3/0 तक	216.37	184.26	15.10.2019	आरओएॅफडी	3.000	2.735	कार्य प्रगति पर है।	31-03-2022
								डव्ल्यू एम एम	3.000	2.735		
								टारिंगं	3.000	2.500		
								सी सी पीवमैट	0.000	0.000		
								पैरापिट	3.000			
								वी सेप ड्रेन	3.000			
								क्रॉस ड्रेन	3.000	0.500		
रोड इन्फ्रस्ट्रक्चर	3.000											
6	बिलासपुर	एच0पी0-	2018.19	कदरोर से बगड़ी सड़क का सुधार	623.47	202.84	20.07.	आरओएॅफडी	9.150	7.000	कार्य प्रगति पर	30-06-2022

	मण्डल न० 1	01-140		एवं उन्नयन कार्य कि०मी 0/0 से 9/150 तक			2019	डब्ल्यू एम एम	9.150	7.000	है।			
								टारिंग	7.825	3.240				
								सी सी पीवमैट	0.00	0.00				
								इंटरलॉकिंग ब्लॉक	1.325	1.00				
								पैरापिट	9.150	0.000				
								वी सेप ड्रेन	9.150	0.00				
								कॉस ड्रेन	9.150	0.250				
								रोड इन्फ्रस्ट्रक्चर	9.150	0.00				
7	बिलासपुर मण्डल न० 1	एच०पी०- 01-164	2019.20	हरलोग से बैहल नवाणां सड़क का उन्नयन कार्य कि०मी० 0/0 से 14/225 तक	1126. 79	254.01	14.11. 2020	आरओएफडी	13.035	8.000	कार्य प्रगति पर है।	31-03-2022		
								डब्ल्यू एम एम	13.035	5.000				
								टारिंग	12.230	2.500				
								सी सी पीवमैट	0.00	0.00				
								इंटरलॉकिंग ब्लॉक	0.805	0.00				
								पैरापिट	13.035	0.00				
								ड्रेन	13.035	1.00				

								क्रॉस ड्रेन	13.035	1.00		
								क्रैस बैरियर	0.550	0.200		
								रोड इन्फ्रस्ट्रक्चर	13.035	0.00		
8	बिलासपुर मण्डल न0 1	एच0पी0- 01-165	2019.20	कोठी से तरेड़ सड़क का उन्नयन कार्य तक 4/200 से 11/400 तक	574.87	102.45	16.09. 2020	आरओएफडी	7.200	5.00	कार्य प्रगति पर है।	31-03-2022
								डब्ल्यू एम एम	7.200	5.00		
								टारिंग	7.000	0.00		
								सी सी पीवमैट	0.100	0.00		
								इंटरलॉकिंग ब्लॉक	0.100	0.00		
								पैरापिट	7.200	0.00		
								ड्रेन	7.200	0.760		
								क्रॉस ड्रेन	7.200	5.500		
								क्रैस बैरियर	0.100	0.00		
								रोड इन्फ्रस्ट्रक्चर	7.200	0.00		

9	बिलासपुर मण्डल न० 1	एच०पी०- 01-167	2019.20	कुटेडा से तलवाडा सड़क का उन्नयन कार्य कि०मी० 0/0 से 11/00 तक	1040. 33	469.46	27.10. 2020	आरओएफडी	10.890	10.890	कार्य प्रगति पर है।	31-03-2022
								डब्ल्यू एम एम	10.890	10.890		
								टारिंग	10.260	6.555		
								सी सी पीवमैट	0.045	0.045		
								इंटरलॉकिंग ब्लॉक	0.530	0.400		
								पैरापिट	10.835	0.00		
								ड्रेन	10.835	0.00		
								कॉस ड्रेन	10.835	2.00		
								कैस बैरियर	0.200	0.00		
								रोड इन्फ्रस्ट्रक्चर	10.835	0.00		