

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	: लोक निर्माण
प्रश्न संख्या अतारांकित	: 2079
उत्तर की तिथि	: 10.03.2022
विषय	: मैहन्दली बखीरना बाईपास
प्रश्नकर्ता का नाम	: श्री मोहन लाल ब्राक्टा(रोहडू)
सम्बन्धित मन्त्री	: मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
<p>क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:</p> <p>(क) रोहडू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत रोहडू मण्डल में मैहन्दली बखीरना बाईपास रोड के कार्य का टेंडर कब व किसे अवार्ड हुआ; नाम सहित ब्यौरा दें;</p>	<p>रोहडू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत रोहडू मण्डल में मैहन्दली बखीरना बाईपास रोड के कार्य का टैण्डर दिनांक 31.03.2017 को श्री लायक राम, ठेकेदार को अवार्ड किया गया है।</p>
<p>(ख) इसका कार्य कब आरम्भ हुआ, कितनी धनराशि का एस्टीमेट प्रस्तावित था व कितनी धनराशि में कार्य शुरू किया गया; और</p>	<p>इसका कार्य दिनांक 15.04.2017 को आरम्भ हुआ। इस कार्य के लिए नाबार्ड योजना के अन्तर्गत Trench-XXI में मु0 318.08 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी। इस कार्य का आबंटन मु0 204.44 लाख रुपये में हुआ था।</p>

<p>(ग) इसका कितना कार्य पूर्ण हुआ व कितना कार्य लंबित है; लम्बित होने के क्या कारण हैं?</p>	<p>इस सड़क में जो कार्य हुआ है और लम्बित है, ब्यौरा निम्नलिखित है:</p> <table border="1" data-bbox="868 394 1429 844"> <thead> <tr> <th>कार्य का प्रकार</th> <th>Scope as per approved DPR</th> <th>जितना कार्य हुआ है (कि०मी०) में</th> <th>लंबित कार्य (कि०मी०) में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कटिंग</td> <td>2.525</td> <td>2.525</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>सोलिंग</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>मैटलिंग (G-I)</td> <td>2.525</td> <td>2.525</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>मैटलिंग (G-II)</td> <td>2.225</td> <td>2.525</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>मैटलिंग (G-III)</td> <td>6.025</td> <td>2.525</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>टारिंग</td> <td>6.025</td> <td>शून्य</td> <td>6.025</td> </tr> <tr> <td>C.D</td> <td>2.525</td> <td>2.525</td> <td>शून्य</td> </tr> <tr> <td>नालियां</td> <td>2.525</td> <td>2.525</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table> <p>मई, 2020 में ठेकेदार के आकस्मिक निधन के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है।</p>	कार्य का प्रकार	Scope as per approved DPR	जितना कार्य हुआ है (कि०मी०) में	लंबित कार्य (कि०मी०) में	कटिंग	2.525	2.525	शून्य	सोलिंग	1.00	1.00	शून्य	मैटलिंग (G-I)	2.525	2.525	शून्य	मैटलिंग (G-II)	2.225	2.525	शून्य	मैटलिंग (G-III)	6.025	2.525	3.500	टारिंग	6.025	शून्य	6.025	C.D	2.525	2.525	शून्य	नालियां	2.525	2.525	शून्य
कार्य का प्रकार	Scope as per approved DPR	जितना कार्य हुआ है (कि०मी०) में	लंबित कार्य (कि०मी०) में																																		
कटिंग	2.525	2.525	शून्य																																		
सोलिंग	1.00	1.00	शून्य																																		
मैटलिंग (G-I)	2.525	2.525	शून्य																																		
मैटलिंग (G-II)	2.225	2.525	शून्य																																		
मैटलिंग (G-III)	6.025	2.525	3.500																																		
टारिंग	6.025	शून्य	6.025																																		
C.D	2.525	2.525	शून्य																																		
नालियां	2.525	2.525	शून्य																																		
