

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम :	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या अतारांकित :	2166
उत्तर की तिथि :	14-03-2022
विषय :	ठेकेदारों को कार्य
प्रश्नकर्ता का नाम:	श्री पवन नैय्यर (चम्बा):
सम्बन्धित मन्त्री :	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क) गत 3 वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक जिला चम्बा में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना/ नाबार्ड योजना के अधीन किन-किन ठेकेदारों को कितने-कितने कार्य आबंटित किये गए; और	(क) गत 3 वर्षों में दिनांक 1.02.2022 तक जिला चम्बा में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुल 123 कार्य आबंटित किये गए। जिसमें से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 103 कार्य व नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 20 कार्य विभिन्न ठेकेदारों को आबंटित किए गए हैं। ठेकेदारों के नाम व उन्हें आबंटित किये गए कार्यों की संख्या का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर दर्शाया गया है।
(ख) ये कार्य कब आबंटित किए गए और इन्हें पूर्ण करने की समयावधि क्या है; ब्यौरा नाम सहित सभा पटल पर रखें?	(ख) कार्यों के आबंटन की तिथि तथा पूर्ण करने की समयावधि सहित ब्यौरा परिशिष्ट 'ख' पर दर्शाया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना		
क्र० सं०	ठेकेदार का नाम	आबंटित कार्यों की संख्या
1.	मैसर्ज राकेश कुमार महाजन	2
2.	श्री कमल कुमार ठाकुर	7
3.	मैसर्ज अमित कंस्ट्रक्शन	3
4.	श्री प्रदीप कुमार, सरकारी ठेकेदार	2
5.	मैसर्ज आर० के० महाजन, नूरपूर	7
6.	श्री मोहिन्द्र सिंह पठानिया, समीरपुर	1
7.	श्री राकेश महाजन, शाहपुर	1
8.	श्री दिलदार अली भट्ट, सरकारी ठेकेदार	4
9.	श्री साहब सिंह गांव व डा० सुरंगानी, जिला चम्बा हि०प्र०	6
10.	श्री ज्ञान सिंह चौहान, गांव व डा० लेसविन	6
11.	श्री एस०पी० ढल्ल, मो० सपडी, जिला चम्बा हि०प्र०	6
12.	मै० वी० के० गुप्ता एसोसिएट्स, एस० सी० ओ० 263 सैक्टर 14 पंचकुला।	2
13.	श्री राज सिंह गांव व डा० करीयां तह० व जिला चम्बा (हि०प्र०)	7
14.	मै० देश राज एण्ड क० करीयां चम्बा (हि०प्र०)	11
15.	मै० आर० पी० धीमान गांव धनोटु डा० महादेव , तह० सुन्दरनगर जिला मण्डी हि०प्र०	4
16.	मै० दिनेश कुमार शर्मा, सरकारी ठेकेदार, मण्डी।	2
17.	मैसर्ज लक्ष्य कंस्ट्रक्शन्स, 71 चाव मण्डी रूडकी, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड	8
18.	श्री किशोरी लाल वर्मा , सरकारी ठेकेदार	2
19.	मैसर्ज जैगसन कंस्ट्रक्शन्स, पठानकोट	1
20.	श्री मलकियत सिंह	1
21.	श्री अशोक कुमार, सरकारी ठेकेदार	1
22.	श्री विजय कुमार शर्मा, सरकारी ठेकेदार	1
23.	मै० एम०सी०सी० पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी ठेकेदार	4
24.	मै० सुधीस्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी ठेकेदार	4
25.	श्री दीपक जोशी, सरकारी ठेकेदार	1
26.	श्री गौरव महाजन, बार्ड न०4, नूरपुर जिला कांगडा हि०प्र०	1
27.	श्री कैलाश चन्द ठाकुर गांव व डा० कोटी तह० व जिला चम्बा (हि०प्र०)	1
28.	श्री यशपाल, गांव व डा० धनोटु, तह० शाहपुर जिला कांगडा हि०प्र०	1
29.	श्री नाविद अली शाह, मो० कशमीरी, जिला चम्बा हि०प्र०	1
30.	श्री सरवर शाह गांव व डा० सुरंगानी, जिला चम्बा हि०प्र०	1
31.	मै० रिधि सिधी कंस्ट्रक्शन्स, गांव व डा० मझोला तह० चन्दारसी जिला सम्बल यू०पी०	1

32.	श्री रमेश चन्द गांव डुमखर डा0 व तह0 बंगाणा, जिला उना हि0प्र0	1
33.	श्री कमल कुमार, बग्रांल	2
<b>नाबार्ड योजना</b>		
34.	श्री कमल कुमार, बग्रांल	2
35.	मैसर्ज महाजन टैडर, सिहुन्ता	2
36.	श्री ज्ञान सिंह चौहान, गांव व डा0 लेसविन	2
37.	मै0 आर0 पी0 धीमान गांव धनोटु डा0 महादेव , तह0 सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0	3
38.	श्री शाम लाल, रुलयाणी	1
39.	श्री दिलदार अली भट्ट, सरकारी ठेकेदार	2
40.	श्री राज सिंह गांव व डा0 करीयां तह0 व जिला चम्बा (हि0प्र0)	1
41.	मै0 स्ट्राइकर एण्ड ब्रो0 मकान न0 91 रोडा सैक्टर 3 जिला बिलासपुर हि0प्र0	1
42.	श्री मनेष मैहता मो0 दरोभी, चम्बा जिला चम्बा हि0 प्र0	2
43.	श्री मोहिन्द्र सिंह पठानिया, समीरपुर	1
44.	मैसर्ज विजय कुमार कॉन्ट्रैक्टर, सरकारी ठेकेदार	1
45.	मै0 एम0सी0सी0 पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी ठेकेदार	1
46.	श्री राकेश महाजन, शाहपुर	1

परिशिष्ट 'ख'

क्र०	योजना	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम जिसको कार्य आबंटित किया गया	विधानसभा क्षेत्र	मण्डल का नाम	कार्य आबंटन/कमेंस मेट की तिथि	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>2018-2019</b>								
1	पी०एम० जी०एस० वाई०	सुण्डला गिरझिन्दु सड़क (भाग झौडा से भजौत्रा) कि०मी० 27/0 से 36/500 (स्टेज-1।) एच.पी.-02-300	मैसर्ज राकेश कुमार महाजन	डलहौजी	सलूणी	10.7.2019	जून 2022	कार्य प्रगति पर है।
2	पी०एम० जी०एस० वाई०	सम्पर्क मार्ग डंडी से भरेई सड़क कि०मी० 0/0 से 2/710 (स्टेज-1।) एच.पी.-02-351	श्री कमल कुमार ठाकुर	डलहौजी	सलूणी	23.12.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 06/2021 को पूर्ण हो चुका है
3	पी०एम० जी०एस० वाई०	सम्पर्क मार्ग भलेई से धार सड़क कि०मी० 0/0 से 3/500 (स्टेज-1।) एच.पी.-02-346	श्री कमल कुमार ठाकुर	डलहौजी	सलूणी	10.12.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 06/2021 को पूर्ण हो चुका है
4	पी०एम० जी०एस० वाई०	सम्पर्क मार्ग द्रेकडी से सरार सड़क कि०मी० 0/0 से 4/900 (स्टेज-1 एण्ड 1।) एच.पी.-02-350	श्री कमल कुमार ठाकुर	डलहौजी	सलूणी	17.02.2020	जुलाई 2022	कार्य प्रगति पर है।
5	पी०एम० जी०एस० वाई०	सम्पर्क मार्ग तेलका से थलोगा सड़क कि०मी० 0/0 से 4/700 (स्टेज-1 एण्ड 1।) एच.पी.-02-352	श्री कमल कुमार ठाकुर	डलहौजी	सलूणी	17.02.2020	जुलाई 2022	कार्य प्रगति पर है।
6	पी०एम० जी०एस० वाई०	सम्पर्क मार्ग से गांव डुघार (भाग मंदरोडी से डुघार) सड़क कि०मी० 0/0 से 3/300 (स्टेज-1।) एच.पी.-02-345	श्री कमल कुमार ठाकुर	डलहौजी	सलूणी	15.02.2020	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 06/2021 को पूर्ण हो चुका है

7	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	सम्पर्क मार्ग जुवांस से भसुआ सड़क कि0मी0 0/0 से 9/120 (स्टेज-1।) एच.पी.-02-355	श्री कमल कुमार ठाकुर	डलहौजी	सलूणी	1.02.2020	जून 2022	कार्य प्रगति पर है।
8	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	चकोली से ढल्ला सड़क (भाग सम्पर्क मार्ग गांव खडजौता) कि0मी0 0/0 से 5/100 (स्टेज-1 एण्ड ।।) एच.पी.-02-347	मैसर्ज अमित कंस्ट्रकषन	डलहौजी	सलूणी	17.02.2020	जून 2022	कार्य प्रगति पर है।
9	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	चकोली से अंदवास सड़क (भाग सम्पर्क मार्ग भडेला से अंदवास) कि0मी0 0/0 से 6/300 (स्टेज-1 एण्ड ।।) एच.पी.-02-348	श्री प्रदीप कुमार, सरकारी ठेकेदार	डलहौजी	सलूणी	15.02.2020	जून 2022	कार्य प्रगति पर है।
10	पी0एम0ज ी0एस0वाई 0	मनोला रैस्ट हाउस से मन्दीयार कि0 मी0 0/0 से 4/620 तक लिक रोड का निर्माण (उपशीर्षक:- सुधार की कमी को दुर करना, रिटेनिंग वाल, गैवियन वाल, करोस ड्रैनेज, डरेन, साईन बोर्ड और मैटलिंग/टारिंग) (अण्डर पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 बैच-1। वर्ष 2018-19 के लिए (पैकेज न0 एच0 पी0-02-364)	श्री कमल कुमार, बग्रांल	डलहौजी	डलहौजी	11.11.2019	26-05-2021	कार्य 10/2021 को पूर्ण हो चुका है
11	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	डुन्डीयारा से कैहलू कि0 मी0 0/0 से 1/830 तक लिक रोड का निर्माण (उपशीर्षक:- सुधार की कमी को दुर करना, रिटेनिंग वाल, गैवियन वाल, करोस ड्रैनेज, डरेन, साईन बोर्ड और मैटलिंग/टारिंग) (अण्डर पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 बैच-1। वर्ष 2018-19 के लिए (पैकेज न0 एच0 पी0-02-362)	श्री कमल कुमार, बग्रांल	भटियात	डलहौजी	11.11.2019	26-11-2020	कार्य 06/2021 को पूर्ण हो चुका है

12	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	मन्दीयार से फगोट कि0 मी0 8/700 से 13/450 तक लिंक रोड़ का निर्माण ( उपशीर्षक:- सुधार की कमी को दुर करना, रिटेनिंग वाल, गैवियन वाल, करोस ड्रैनेज, डरेन, साईन बोर्ड और मैटलिंग/टारिंग) (अण्डर पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 बैच-11 वर्ष 2018-19 के लिए (पैकेज न0 एच0 पी0-02-363)	मैसर्ज आर0 के0 महाजन, नूरपूर	भटियात	डलहौजी	19.11.2019	04-06-2021	कार्य 02/2021 को पूर्ण हो चुका है
13	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	पातका से डलहौजी कि0 मी0 32/0 से 73/0 तक रोड़ का उन्नतीकरण ( उपशीर्षक:- सुधार की कमी को दुर करना, रिटेनिंग वाल, गैवियन वाल, करोस ड्रैनेज, डरेन, साईन बोर्ड और मैटलिंग/टारिंग) (अण्डर पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 बैच-11 वर्ष 2018-19 के लिए (पैकेज न0 एच0 पी0-02-292)	मैसर्ज आर0 के0 महाजन, नूरपूर	भटियात /डलहौजी	डलहौजी	09.12.2019	24-12-2021	भारी क्षति, बादल फटनें और कोविड-19 महामारी के कारण कार्य पूर्ण होनें में विलम्ब हुआ । अब कार्य प्रगति पर है ।
14	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	दरतामोड़ से नलोह कि0 मी0 0/0 से 3/830 तक लिंक रोड़ का निर्माण ( उपशीर्षक:- सुधार की कमी को दुर करना, रिटेनिंग वाल, गैवियन वाल, करोस ड्रैनेज, डरेन, साईन बोर्ड और मैटलिंग/टारिंग) (अण्डर पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 बैच-11 वर्ष 2018-19 के लिए (पैकेज न0 एच0 पी0-02-365)	श्री मोहिन्द्र सिंह पटानिया, समीरपुर	भटियात	डलहौजी	09.12.2019	24-06-2021	भारी क्षति, बादल फटनें और कोविड-19 महामारी के कारण कार्य पूर्ण होनें में विलम्ब हुआ । अब कार्य प्रगति पर है ।

15	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	द्रम्ननाला से रजेई कि0 मी0 0/0 से 9/0 तक रोड का उन्नतीकरण ( उपशीर्षक:- सुधार की कमी को दुर करना, रिटेनिंग वाल, गैवियन वाल, करोस ड्रैनेज, डरेन, साईन बोर्ड और मैटलिंग/टारिंग) (अण्डर पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 बैच-11 वर्ष 2018-19 के लिए (पैकेज न0 एच0 पी0-02-291)	मैसर्ज आर0 के0 महाजन, नूरपूर	भटियात	डलहौजी	10.12.2019	25-06-2021	कार्य 12/2021 को पूर्ण हो चुका है
16	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	गरनोटा से भोटं कि0 मी0 0/0 से 5/480 तक लिंक रोड का निर्माण ( उपशीर्षक:- सुधार की कमी को दुर करना, रिटेनिंग वाल, गैवियन वाल, करोस ड्रैनेज, डरेन, साईन बोर्ड और मैटलिंग/टारिंग) (अण्डर पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 बैच-11 वर्ष 2018-19 के लिए (पैकेज न0 एच0 पी0-02-371)	श्री राकेश महाजन, शाहपुर	भटियात	डलहौजी	30.12.2019	14-07-2021	भारी क्षति, बादल फटनें और कोविड-19 महामारी के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ । अब कार्य प्रगति पर है ।
17	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	देहग्रां से शीरी तक सड.क का निर्माण कि0 मी0 0/00 से 1/100 पैकेज संख्या एच.पी.-02-284	श्री दिलदार अली भट्ट, सरकारी ठेकेदार	चुराह	तीसा	7.7.2018	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 6/2020 को पूर्ण हो चुका है
18	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	झज्जा कोठी से मटीयूड सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 3/550 पैकेज संख्या एच.पी.-02-283	श्री साहब सिंह गांव व डा0 सुरंगानी, जिला चम्बा हि0प्र0	चुराह	तीसा	7.7.2018	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 5/2021 को पूर्ण कर लिया गया है।
19	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कैलाश खख्री से साउ सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 17/780 पैकेज संख्या एच.पी.-02-258	श्री साहब सिंह गांव व डा0 सुरंगानी, जिला चम्बा हि0प्र0	चुराह	तीसा	13.06.2018	4.01.2022	कार्य प्रगति पर है।
20	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	भूरस से मंगली सडक का निर्माण, कि0मी0 5/500 से 13/0 पैकेज संख्या एच.पी.-02-274	श्री ज्ञान सिंह चौहान, गांव व डा0 लेसविन	चुराह	तीसा	13.06.2018	5.01.2022	कार्य प्रगति पर है।

21	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	तीसा से बुईन सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 2/230 पैकेज संख्या एच.पी.-02-249	श्री ज्ञान सिंह चौहान, गांव व डा0 लेसविन	चुराह	तीसा	14.06.2018	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 6/2020 को पूर्ण हो चुका है
22	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	जुनास के लिए सम्पर्क सडक का निर्माण कि0मी0 0/0 से 4/500। पैकेज संख्या एच.पी.-02-273	श्री ज्ञान सिंह चौहान, गांव व डा0 लेसविन	चुराह	तीसा	13.06.2018	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 6/2021 को पूर्ण हो चुका है
23	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	तरेला से गुईला सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 4/800 पैकेज संख्या एच.पी.-02-271	श्री ज्ञान सिंह चौहान, गांव व डा0 लेसविन	चुराह	तीसा	14.06.2018	.....	ड्रॉपिंग के लिए प्रस्तावित है।
24	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत तीसा गनेड नेरा रोड कि0मी0 3/0 से 12/930 (एस0एच0सी0ओ0 पासिंग प्लेस आर दीवार क्रॉस ड्रेनेज साइड ड्रेन पैरापेट सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ का निर्माण कार्य, (बैच-11, 2018-19) पैकेज नंबर एच0पी-02-333।	मैसर्ज अमित कंस्ट्रकषन	चुराह	तीसा	27.02.2020	6/2022	कार्य प्रगति पर है।
25	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कीडी से गुवाडी सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 3/200 पैकेज संख्या एच.पी.-02-209	श्री एस0पी0 ढल्ल, मो0 सपडी, जिला चम्बा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	04.04.2018	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	29.10.2019 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
26	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कोहलडी से चील बंगला सडक का निर्माण, कि0मी0 0/000 से 1/900 पैकेज संख्या एच.पी.-02-278	श्री दिलदार अली बट, गांव व डा0 खुशनगरी तह0 चुराह, जिला चम्बा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	10.4.2018	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	01.01.2020 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
27	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	करीयां भरीयां सडक पर रावी नदी के उपर पुल का निर्माण पैकेज संख्या एच.पी.-02-242	मै0 वी0के0 गुप्ता एसोसिएट्स, एस0सी0ओ0 263 सैकटर 14 पंचकुला।	चम्बा	चम्बा	29.6.2018	9/2022	स्थानीय लोगों द्वारा कार्य में बाधा पहुंचाने व कोविड 2019 वैश्विक महामारी फैलने के कारण कार्य समय पर पूर्ण करने में देरी हुई। अब कार्य



								प्रगति पर है।
28	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कान्दु से अप्पर पन्जोह सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 3/560 पैकेज संख्या एच.पी.-02-276	श्री राज सिंह गांव व डा0 करीयां तह0 व जिला चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	21.7.2018	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	31.03.2020 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
29	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कान्दु से लोअर पन्जोह सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 3/460 पैकेज संख्या एच.पी.-02-277	श्री राज सिंह गांव व डा0 करीयां तह0 व जिला चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	21.7.2018	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	31.03.2020 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
30	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	गांव द्रबला के लिए सम्पर्क सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 11/0 पैकेज संख्या एच.पी.-02-279	मै0 देश राज एण्ड क0 करीयां चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	25.5.2018	6/2022	कोविड 2019 वैश्विक महामारी फैलने व सडक संरक्षण में निजि भूमि आने के कारण कार्य समय पर पूर्ण करने में देरी हुई।
31	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	भनेरा प्रियुंगल जटकरी सडक का निर्माण (भाग कोलका से जटकरी कि0मी0 0/0 से 8/895) ;भ्च.02. 281द्ध	मै0 आर0के0 महाजन, बार्ड न0 4, नूरपुर जिला कांगडा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	21.11.2018	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	,12/2021 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
32	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	सिल्लाघाट से उइल सडक का निर्माण कि0मी0 0/ से 3/600, (पैकेज न0 एच0 पी0-02-275)	मै0 आर0 पी0 धीमान गांव धनोटु डा0 महादेव , तह0 सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	18.12.2018	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 12/2021 को पूर्ण हो चुका है
33	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	अपग्रेडेशन धरवास सुराल भटोरी सडक कि0मी0 0/0 से 17/300, पी0एम0जी0एस0वाइ0 (वर्ल्ड बैंक	मै0 दिनेश कुमार शर्मा, सरकारी ठेकेदार, मण्डी।	भरमौर	किलाड़	11.12.2020	25/12/2022	कार्य प्रगति पर है।

		आर0आर0पी0-2), बैच-2, 2018-19						
34	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	अपग्रेडेशन सम्पर्क मार्ग साच खास से टोवान सड़क कि0मी0 0/0 से 24/290, पी0एम0जी0एस0वाइ0 (रिगुलर), बैच-2, 2018-19	मै0 दिनेश कुमार शर्मा, सरकारी टेकेदार, मण्डी।	भरमौर	किलाड़	11.12.2020	25/12/2022	कार्य प्रगति पर है।
35	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	पट्टी से खुड तक सड़क निर्माण कि0 मी0 0/00 से 3/300 पेकेज न0 एच0पी0-02-325	श्री राज सिंह गांव व डा0 करीयां तह0 व जिला चम्बा (हि0प्र0)	भरमौर	भरमौर	17.02.2020	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	31.12.2021 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
36	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	निर्माण कार्य खडामुख से घजी मिन्दरा तक सड़क निर्माण कि0 मी0 0/00 से 5/500 पेकेज न0 एच0पी0-02-308	श्री राज सिंह गांव व डा0 करीयां तह0 व जिला चम्बा (हि0प्र0)	भरमौर	भरमौर	12.6.2019	30.9.2022	कार्य प्रगति पर है।
37	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	उरेई से घटोर तक सड़क निर्माण कि0 मी0 0/00 से 4/00 पेकेज न0 एच0पी0-02-220	श्री राज सिंह गांव व डा0 करीयां तह0 व जिला चम्बा (हि0प्र0)	भरमौर	भरमौर	12.6.2019	30.9.2022	कार्य प्रगति पर है।
38	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	डली से साह मोटर योग्य सड़क निर्माण कि0मी0 0/00 से 5/190, पेकेज न0 एच0पी0-02-331	मै0 देश राज एण्ड क0 करीयां चम्बा (हि0प्र0)	भरमौर	भरमौर	17.02.2020	30.06.2022	कार्य प्रगति पर है।
39	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कोडला से अन्दरेड तक मोटर योग्य सड़कनिर्माण कि0 मी0 0/00 से 5/550 (सव हेड) पेकेज न0 एच0पी0-02-331 व 40.00 मीटर स्पेन स्टील ट्रस्ट पुल घटोर नाला पेकेज न0 एच0पी0-02-372	मै0 देश राज एण्ड क0 करीयां चम्बा (हि0प्र0)	भरमौर	भरमौर	22.02.2020	30.6.2022	कार्य प्रगति पर है।

40	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	दुनाली सेसदुन (ग्राम पंचायतवैही ) तक सड़क निर्माण कि0मी0 0/00 से 6/00 पेकेज न0 एच0पी0-02-299	मै0 देश राज एण्ड क0 करीयां चम्बा (हि0प्र0)	भरमौर	भरमौर	01.06.2020	30.6.2022	कार्य प्रगति पर है।
41	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	लुणा से छतराडी तक सड़क निर्माण कि0मी0 0/00 से 0/00 पेकेज न0 एच0पी0-02-318	मै0 देश राज एण्ड क0 करीयां चम्बा (हि0प्र0)	भरमौर	भरमौर	01.06.2020	30.6.2022	कार्य प्रगति पर है।
42	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	निर्माण कार्य खडामुख से घजीमिन्दरा तक सड़क निर्माण कि0 मी0 0/00 से 40/0 पेकेज न0 एच0पी0-02-317	मैसर्ज राकेष कुमार महाजन	भरमौर	भरमौर	15.10.2019	30.06.2022	कार्य प्रगति पर है।
43	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	एल 031 से सी0 एच0 2/400 सेभटाडा तक सड़क निर्माण कि0 मी0 0/00 से 2/00 पेकेज न0 एच0पी0-02-332	मैसर्ज लक्ष्य कंस्ट्रक्शन्स, 71 चाव मण्डी रूडकी, जिला हरिद्वार, उतराखण्ड	भरमौर	भरमौर	06.03.2020	.....	कार्य रद्द कर दिया गया है तथा श्री अशोक कुमार, सरकारी ठेकेदार को पुनः अवार्ड कर दिया गया है।
44	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	ढकोग से सरोता तकसड़क निर्माण (पोरस्न थलासे तुदा) कि0 मी0 7/00 से 14/500 पेकेज न0 एच0पी0-02-343	मैसर्ज लक्ष्य कंस्ट्रक्शन्स, 71 चाव मण्डी रूडकी, जिला हरिद्वार, उतराखण्ड	भरमौर	भरमौर	06.03.2020	.....	कार्य रद्द कर दिया गया है तथा श्री दीपक जोशी सरकारी ठेकेदार को पुनः अवार्ड कर दिया गया है।
45	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	निर्माण कार्य खडामुख से घजीमिन्दरा तक सड़क निर्माण कि0 मी0 0/00 से 5/500 पेकेज न0 एच0पी0-02-308	मैसर्ज लक्ष्य कंस्ट्रक्शन्स, 71 चाव मण्डी रूडकी, जिला हरिद्वार, उतराखण्ड	भरमौर	भरमौर	12.06.2019	.....	कार्य रद्द कर दिया गया है तथा श्री राज सिंह, सरकारी ठेकेदार को पुनः अवार्ड कर दिया गया है।

46	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	उरेईसे घटोर तक सड़क निर्माण कि0 मी0 0/00 से 4/00 पेकेज न0 एच0पी0-02-320	मैसर्ज लक्ष्य कंस्ट्रक्शन्स, 71 चाव मण्डी रूडकी, जिला हरिद्वार, उतराखण्ड	भरमौर	भरमौर	12.06.2019	....	कार्य रद्द कर दिया गया है तथा श्री राज सिंह, सरकारी ठेकेदार को पुनः अवार्ड कर दिया गया है।
47	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	चुडीसे धरोडी (पोरस्न चुडी से गांव राडी ) कि0 मी0 0/00 से 6/670 पेकेज न0 एच0पी0-02-301	श्री किशोरी लाल वर्मा , सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	17.02.2020	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	30.09.2021 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
48	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	राजगुडा से वडा भंगाल (पोरस्न वजोन से वडाभंगाल ) तकसड़कनिर्माण कि0मी 0/00 से 21/400 पेकेज न0 एच0पी0-04-383 व घरगुनालापर 40.00 मीटरस्टीट टस्ट्र पुल का निर्माण पेकेज न0 एच0पी0-04-401 व धारडी नाला पर 40.00 मीटर स्टीट टस्ट्र पुल का निर्माण पेकेज न0 एच0पी0-04-402	मैसर्ज जैगसन कसट्रक्शन, पटानकोट	भरमौर	भरमौर	17.02.2020	31.12.2022	कार्य प्रगति पर है।
49	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	किलोड से कुनेड तक सड़क निर्माण कि0मी 0/00 से 5/00 पेकेज न0 एच0पी0-02-329 व ववनोटूनाला पर 25.00 मीटर पुल का निर्माण पेकेज न0 एच0पी0-02-373	श्री मलकियत सिंह	भरमौर	भरमौर	17.02.2020	31.3.2022	कार्य प्रगति पर है।
50	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	एल 031 से सी0 एच0 2/400 से भटाडा तक सड़क निर्माण कि0 मी0 0/00 से 2/00 पेकेज न0 एच0पी0-02-332	श्री अशोक कुमार,सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	6.03.2020	23.02.2023	कार्य प्रगति पर है।
51	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	रावी नदी पर मछैत्तर अगासण सड़क पर 64.00 मीटर पुल का निर्माण पेकेज न0 एच0पी0-02-342	श्री विजय कुमार शर्मा,सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	17.02.2020	30.06.2022	कार्य प्रगति पर है।

52	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	भरमौर से हडसर तक सड़क का सुधारिकरण कि0मी 0/00 से 13/00 पेकेज न0 एच0पी0-02-319	मै0 एम0सी0सी0 पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	18.02.2020	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	30.09.2021 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
53	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	मछैत्तर से अगासण तक 0/00 से 12/500 पेकेज न0 एच0पी0-02-327	मै0 एम0सी0सी0 पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	26.02.2020	30.06.2022	कार्य प्रगति पर है।
54	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	हडसर से कुगती तक सड़क निर्माण कि0मी 0/00 से 10/320 पेकेज न0 एच0पी0-02-367	मै0 एम0सी0सी0 पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	26.02.2020	10.03.2022	कार्य प्रगति पर है।
55	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	ददिमा से चलेड तक सड़क निर्माण कि0मी 0/00 से 4/800 पेकेज न0 एच0पी0-02-368	मै0 एम0सी0सी0 पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	10.06.2020	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	24.12.2020 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
56	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	चोली से कुवारसी (पोरसन लामु से कुवारसी ) तक सड़क निर्माण कि0मी 0/00 से 8/890 पेकेज न0 एच0पी0-02-322	मै0 सुधीस्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	04.03.2020	30.09.2022	कार्य प्रगति पर है।
57	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	चुडी से वकल तक सड़क निर्माण कि0मी 0/00 से 8/000 पेकेज न0 एच0पी0-02-344	मै0 सुधीस्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	05.03.2020	30.09.2022	कार्य प्रगति पर है।
58	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	राख से घुनारा तक सड़क निर्माण कि0मी 0/00 से 8/325 पेकेज न0 एच0पी0-02-323	मै0 सुधीस्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	13.06.2021	30.9.2022	कार्य प्रगति पर है।
59	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	पिल्ली से स्वाई तक सड़क निर्माण कि0मी 0/00 से 5/400 पेकेज न0 एच0पी0-02-324	मै0 सुधीस्ट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड,	भरमौर	भरमौर	13.06.2021	30.9.2022	कार्य प्रगति पर है।

			सरकारी टेकेदार					
60	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	ढकोग से सरोता तक सड़क निर्माण (भाग थला से तुदा) कि0 मी0 7/00 से 14/500 पैकेज न0 एच0पी0-02-343	श्री दीपक जोशी, सरकारी टेकेदार	भरमौर	भरमौर	6.03.2020	30.9.2022	कार्य प्रगति पर है।
		<b>2019-20</b>						
61	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	उन्नयन बासा से नरल सड़क कि0मी0 0/0 से 8/210 (स्टेज-11) एच.पी.-02-06	श्री कमल कुमार ठाकुर	डलहौजी	सलूणी	3.03.2020	जून 2022	कार्य प्रगति पर है।
62	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	नैनीखड से समलेउ कि0 मी0 0/0 से 30/585 तक रोड़ का उन्नतीकरण ( उपशीर्षक:- सुधार की कमी को दुर करना, रिटेनिंग वाल, गैवियन वाल, करोस ड्रैनेज, डरेन, साईन बोर्ड और मैटलिंग/टारिंग) (अण्डर पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 बैच-11 वर्ष 2019-20 के लिए (पैकेज न0 एच0 पी0-02-08)	मैसर्ज आर0 के0 महाजन, नूरपूर	भटियात	डलहौजी	23.03.2020	07-04-2021	भारी क्षति, बादल फटनें और कोविड-19 महामारी के कारण कार्य पूर्ण होनें में विलम्ब हुआ । अब कार्य प्रगति पर है ।
63	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	समोट से द्रम्मनाला कि0 मी0 0/0 से 12/435 तक रोड़ का उन्नतीकरण ( उपशीर्षक:- सुधार की कमी को दुर करना, रिटेनिंग वाल, गैवियन वाल, करोस ड्रैनेज, डरेन, साईन बोर्ड और मैटलिंग/टारिंग) (अण्डर पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 बैच-11 वर्ष 2019-20 के लिए (पैकेज न0 एच0 पी0-02-09)	मैसर्ज आर0 के0 महाजन, नूरपूर	भटियात	डलहौजी	01.06.2020	16-06-2021	भारी क्षति, बादल फटनें और कोविड-19 महामारी के कारण कार्य पूर्ण होनें में विलम्ब हुआ । अब कार्य प्रगति पर है ।

64	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कैला से डुगली सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 7/0 पैकेज संख्या एच.पी.-02-295	श्री साहब सिंह गांव व डा0 सुरंगानी, जिला चम्बा हि0प्र0	चुराह	तीसा	15.06.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 5/2021 को पूर्ण कर लिया गया है।
65	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कैथली से जन्दरोह सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 7/690 पैकेज संख्या एच.पी.-02-321	श्री साहब सिंह गांव व डा0 सुरंगानी, जिला चम्बा हि0प्र0	चुराह	तीसा	15.06.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 12/2021 को पूर्ण हो चुका है
66	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	तीसा से सतयास सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 29/500 पैकेज संख्या एच.पी.-02-297	श्री साहब सिंह गांव व डा0 सुरंगानी, जिला चम्बा हि0प्र0	चुराह	तीसा	13.06.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 12/2021 को पूर्ण हो चुका है
67	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कलहेल छतरी जुन्नार सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 4६300 पैकेज संख्या एच.पी.-02-334	श्री प्रदीप कुमार, सरकारी ठेकेदार	चुराह	तीसा	31.12.2019	6/1/2022	कार्य प्रगति पर है।
68	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	रखालू से जसौरगढ. सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 7/000 पैकेज संख्या एच.पी.-02-296	श्री ज्ञान सिंह चौहान, गांव व डा0 लेसविन	चुराह	तीसा	13.06.2019	4/1/2022	कार्य प्रगति पर है।
69	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कठवाड. चरडा जूरी सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 9/500 पैकेज संख्या एच.पी.-02-313	श्री ज्ञान सिंह चौहान, गांव व डा0 लेसविन	चुराह	तीसा	13.06.2019	4/1/2022	कार्य प्रगति पर है।
70	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	जुनास के लिए सम्पर्क सडक का निर्माण कि0मी0 0/0 से 4/500। पैकेज संख्या एच.पी.-02-335	जे0वी0 दिलदार अली तथा आर0पी0 धीमान, गांव व डा0 खुशनगरी।	चुराह	तीसा	31.12.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 12/2021 को पूर्ण हो चुका है
71	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	नकरोट से काठवाड कि0मी0 0/0 से 10/0 तक का उन्नयन।	मैसर्ज अमित कंस्ट्रकषन	चुराह	तीसा	3.06.2020	6/22	कार्य प्रगति पर है।

72	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	साहो से कीडी सडक का उन्नयन कि0मी0 0/0 से 5/000 पैकेज संख्या एच.पी.-02-286	श्री एस0पी0 ढल्ल, मो0 सपडी, जिला चम्बा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	05.09.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	26.09.2020 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
73	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कीडी से लगगा सडक का उन्नयन कि0मी0 0/0 से 5/885 पैकेज संख्या एच.पी.-02-285	श्री एस0पी0 ढल्ल, मो0 सपडी, जिला चम्बा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	05.09.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	31.12.2021 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
74	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	चम्बा से झुमार अगाहर सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 4/700। पैकेज संख्या एच.पी.-02-282	मै0 देश राज एण्ड क0 करीयां चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	18.01.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	26.09.2020 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
75	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	लुडु से बाट सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 11/500। पैकेज संख्या एच.पी.-02-280	मै0 देश राज एण्ड क0 करीयां चम्बा क्षहि0प्र0द्व	चम्बा	चम्बा	18.01.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	26.09.2020 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
76	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	रजेरा गुडा बोगा सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 5/335 पैकेज संख्या एच.पी.-02-290	मै0 देश राज एण्ड क0 करीयां चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	12.06.2019	30.6.2022	कोविड 2019 वैश्विक महामारी फैलने व भारी मात्रा में बादल फटने के कारण कार्य समय पर पूर्ण करने में देरी हुई।
77	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	लुडु से बाट सडक का निर्माण, कि0मी0 11/500 से 14/0, मैटलिंग-टारिंग पैकेज संख्या एच. पी.-02-310	मै0 देश राज एण्ड क0 करीयां चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	12.06.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	26.09.2020 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
78	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	द्रडा से सेरु सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 2/700 पैकेज संख्या एच.पी.-02-305	श्री गौरव महाजन, बार्ड न04, नूरपुर जिला कांगडा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	12.06.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	01.03.2021 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।



79	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	साच से फतेहपुर सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 5/560 पैकेज संख्या एच.पी.-02-306	मैसर्ज लक्ष्य कंस्ट्रक्शन्स, 71 चाव मण्डी रूडकी, जिला हरिद्वार, उतराखण्ड	चम्बा	चम्बा	12.06.2019	....	कार्य रद्द कर दिया गया है तथा श्री आर0पी0धीमान, सरकारी टेकेदार को पुनः अवार्ड कर दिया गया है।
80	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	हरिपुर से नाणु सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 1/800 पैकेज संख्या एच.पी.-02-303	श्री कैलाश चन्द ठाकुर गांव व डा0 कोटी तह0 व जिला चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	13.06.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	02.04.2021 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
81	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	चम्बा से घतरेड सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 10/000 पैकेज संख्या एच.पी.-02-287	श्री साहब सिंह गांव व डा0 सुरंगानी, जिला चम्बा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	13.06.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	05.07.2021 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
82	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	मरेडी सिल्लाघराट सडक पर गरजन नाले पर 19.75 मी0 आर.सी.सी.टी. बीम पुल का निर्माण। पैकेज संख्या एच.पी.-02-309	श्री दिलदार अली बट, गांव व डा0 खुशनगरी तह0 चुराह, जिला चम्बा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	15.06.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	22.11.2020 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
83	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	रठियार से मनकोट सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 3/100 पैकेज संख्या एच.पी.-02-304	श्री राज सिंह गांव व डा0 करीयां तह0 व जिला चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	11.10.2019	3/2022	NPV/CA की अदायगी न होने व पेडों के न काटने तथा कोविड 2019 वैश्विक महामारी फैलने के कारण कार्य समय पर पूर्ण करने में देरी हुई। अब कार्य प्रगति पर है।

84	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	मंगला ओहली भरीयां कपाडा जरीन सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 2/370 पैकेज संख्या एच.पी. -02-302	श्री राज सिंह गांव व डा0 करीयां तह0 व जिला चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	11.10.2019	3/2022	माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्य को रोकने व 2019 वैश्विक महामारी फैलने के कारण कार्य समय पर पूर्ण करने में देरी हुई। अब कार्य प्रगति पर है।
85	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	चनेड से भनौता सडक का उन्नयन कि0मी0 0/000 से 4/000 पैकेज संख्या एच.पी.-02-288	मै0 आर0के0 महाजन, बार्ड न0 4, नूरपुर जिला कांगडा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	30.10.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	2.04.2021 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
86	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	गांव घर ग्राम के लिए सम्पर्क सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 7/300 पैकेज संख्या एच.पी. -02-314	मैसर्ज लक्ष्य कंस्ट्रक्शन्स, 71 चाव मण्डी रूडकी, जिला हरिद्वार, उतराखण्ड	चम्बा	चम्बा	24.10.2019	.....	कार्य रद्द कर दिया गया है तथा श्री रमेश चन्द, सरकारी ठेकेदार को पुनः अवाई कर दिया गया है।
87	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	रजेरा से बैली सडक का निर्माण, कि0मी0 0/000 से 4/500 पैकेज संख्या एच.पी.-02-307	मैसर्ज लक्ष्य कंस्ट्रक्शन्स, 71 चाव मण्डी रूडकी, जिला हरिद्वार, उतराखण्ड	चम्बा	चम्बा	23.10.2019	.....	कार्य रद्द कर दिया गया है तथा श्री आर0पी0धीमान, सरकारी ठेकेदार को पुनः अवाई कर दिया गया है।
88	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	गांव सनौथा के लिए सम्पर्क सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 4/600 पैकेज संख्या एच.पी. -02-315	मैसर्ज लक्ष्य कंस्ट्रक्शन्स, 71 चाव मण्डी रूडकी, जिला हरिद्वार, उतराखण्ड	चम्बा	चम्बा	24.10.2019	.....	कार्य रद्द कर दिया गया है तथा श्री आर0पी0धीमान, सरकारी ठेकेदार को पुनः अवाई कर दिया गया है।

89	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कोहलडी से चील बंगला सडक (भाग तलाई से चील बंगला)का निर्माण, कि0मी0 0/000 से 1/900 पैकेज संख्या एच.पी.-02-311	श्री किशोरी लाल वर्मा गांव जन्त्रीघाट डा0 डलहौजी तह0 व जिला चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	18.11.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	कार्य 26/09/2020 को पूर्ण कर लिया गया है।
90	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	चम्बा से सरू सडक का उन्नयन कि0मी0 0/000 से 4/000 पैकेज संख्या एच.पी.-02-289	श्री एस0पी0 ढल्ल, मो0 सपडी, जिला चम्बा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	27.12.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	01.03.2021 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
91	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	कीडी से बंजल सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 3/0 पैकेज संख्या एच.पी.-02-339	श्री एस0पी0 ढल्ल, मो0 सपडी, जिला चम्बा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	30.12.2019	कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	31.12.2021 को कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
92	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	सुलतानपुर से बाडी सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 2/340	श्री यशपाल, गांव व डा0 धनोटु, तह0 शाहपुर जिला कांगडा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	13.02.2020	3/2022	कार्य प्रगति पर है।
93	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	गांव दडोगा के लिए सम्पर्क सडक का निर्माण कि0मी0 0/0 से 4/500। पैकेज संख्या एच.पी. -02-338	श्री नाविद अली शाह, मो0 कशमीरी, जिला चम्बा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	5.03.2020	9/2022	कार्य प्रगति पर है।
94	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	गांव कुरीणा के लिए सम्पर्क सडक का निर्माण कि0मी0 0/0 से 2/300। पैकेज संख्या एच.पी. -02-341	श्री सरवर शाह गांव व डा0 सुरंगानी, जिला चम्बा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	17.03.2020	6/2022	कार्य प्रगति पर है।

95	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	गांव सनौथा के लिए सम्पर्क सडक पर लोयल खड पर आर.डी. 0/590 पर पुल का निर्माण। पैकेज संख्या एच.पी.-02-316	मै0 देश राज एण्ड क0 करीयां चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	18.2.2020	31.3.2022	कोविड 2019 वैश्विक महामारी फैलने के कारण कार्य समय पर पूर्ण करने में देरी हुई। अब कार्य प्रगति पर है।
		<b>2020-21</b>						
96	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	रजेरा बैली सडक पर रावी नदी पर 90.00 मी0 लम्बे पुल का निर्माण। पैकेज संख्या एच.पी.-02-312	मै0 वी0के0 गुप्ता एसोसिएट्स, एस0सी0ओ0 263 सैक्टर 14 पंचकुला।	चम्बा	चम्बा	4.04.2020	6/2022	कार्य प्रगति पर है।
97	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	लुडु से घरमानी सडक का निर्माण, कि0मी0 7/0 से 9/500 पैकेज संख्या एच.पी.-02-337	मै0 देश राज एण्ड क0 करीयां चम्बा (हि0प्र0)	चम्बा	चम्बा	30.04.2020	6/2022	कार्य प्रगति पर है।
98	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	मरेडी सिल्लाघराट सडक सडक का उन्नयन कि0मी0 0/000 से 13/800 पैकेज संख्या एच.पी.-02-03	जे0वी0 श्री एस0पी0 ढल्ल व नवनीत ठाकुर, मो0 सपडी, जिला चम्बा हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	4.06.2020	3/2022	कार्य प्रगति पर है।
99	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	सरोल मसरुण्ड पुखरी सडक सडक का उन्नयन कि0मी0 0/000 से 34/500 पैकेज संख्या एच.पी.-02-02	मै0 रिधि सिधी कंस्ट्रक्शन्स, गाव व डा0 मझोला तह0 चन्दारसी जिला सम्बल यू0पी0	चम्बा	चम्बा	16.06.2020	6/2022	कोविड 2019 वैश्विक महामारी फैलने के कारण कार्य समय पर पूर्ण करने में देरी हुई। अब कार्य प्रगति पर है।
100	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	साच से फतेहपुर सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 5/560 पैकेज संख्या एच.पी.-02-306	मै0 आर0 पी0 धीमान गांव धनोटु डा0 महादेव , तह0 सुन्दरनगर	चम्बा	चम्बा	12.04.2021	18.9.2022	कार्य प्रगति पर है।

			जिला मण्डी हि0प्र0					
101	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	गांव सनौथा के लिए सम्पर्क सडक का निर्माण कि0मी0 0/0 से 4/600 पैकेज संख्या एच.पी. -02-315	मै0 आर0 पी0 धीमान गांव धनोटु डा0 महादेव , तह0 सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	12.04.2021	18.9.2022	कार्य प्रगति पर है।
102	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	रजेरा से बैली सडक का निर्माण, कि0मी0 0/000 से 4/500 पैकेज संख्या एच.पी.-02-07	मै0 आर0 पी0 धीमान गांव धनोटु डा0 महादेव , तह0 सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	18.12.2021	10.09.2022	कार्य प्रगति पर है।
		2021.22						
103	पी0एम0 जी0एस0 वाई0	गांव घर ग्राम के लिए सम्पर्क सडक का निर्माण, कि0मी0 0/0 से 7/300 पैकेज संख्या एच.पी. -02-314	श्री रमेश चन्द गांव डुमखर डा0 व तह0 बंगाणा, जिला उना हि0प्र0	चम्बा	चम्बा	10.01.2022	24.10.22	कार्य प्रगति पर है।
		2018-19						
1	नाबार्ड	चकरा से शेरपुर कि0 मी0 0/0 से 7/300 तक लिंक रोड का निर्माण (उपशीर्षक:- फारमेशन कटिंग, करोस ड्रैनेज, पैरापिटस, कच्चा डरने और करेट वर्क डमपींग साईट के लिए (RIDF- XXIV)	श्री कमल कुमार, बग्राल	डलहौजी	डलहौजी	08.03.2019	23-03-2020	भारी क्षति, बादल फटनें और कोविड-19 महामारी के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ। अब कार्य प्रगति पर है।

2	नाबार्ड	रायपुर से फगोट कि० मी० ०/० से 6/750 तक लिंक रोड का निर्माण ( उपशीर्षक:- फारमेशन कटिंग,करोस ड्रैनेज, पैरापिटस, कच्चा डरेन और करेट वर्क डमपींग साईट के लिए (RIDF- XXIV)	मैसर्ज महाजन टरेडर, सिहुन्ता	भटियात	डलहौजी	08.03.2019		कार्य 07/2021 को पूर्ण हो चुका है
3	नाबार्ड	बुन्देरी मंगली सड़क पर कि०मी० 10/120 भन्गी नाला पर 40.00 मीटर पुल का निर्माण RIDF- XXIII	श्री ज्ञान सिंह चौहान, गांव व डा० लेसविन	चुराह	तीसा	7.7.2018	5/1/2022	1 नं० तरेला नाला पुल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भंगी नाला पुल का कार्य प्रगति पर है।
4	नाबार्ड	चम्बा से झुमार सड़क पर क्लैश बैरियर, मै० टा० व सुदढीकरण कार्य कि०मी० ०/० से 8/955 RIDF- XXIII	मै० आर० पी० धीमान गांव धनोटु डा० महादेव , तह० सुन्दरनगर जिला मण्डी हि०प्र०	चम्बा	चम्बा	22.05.2018	2/2022	कोविड 2019 वैश्विक महामारी फैलने के कारण कार्य समय पर पूर्ण करने में देरी हुई। अब कार्य प्रगति पर है।
5	नाबार्ड	गुआड पंचायत में लगा से साव पेटी भल्ला सड़क कि०मी० ०/० से 3/950 का निर्माण RIDF- XXIII	मै० आर० पी० धीमान गांव धनोटु डा० महादेव , तह० सुन्दरनगर जिला मण्डी हि०प्र०	चम्बा	चम्बा	9.05.2018	6/2022	फोरेस्ट कार्पोरेशन निगम द्वारा समय पर पेड न काटने के कारण व कोविड 2019 वैश्विक महामारी फैलने के कारण कार्य समय पर पूर्ण करने में देरी हुई। अब कार्य प्रगति पर है।
		2019-20						
6	नाबार्ड	कुनाह से द्रबड़ कि० मी० ०/० से 1/700 तक रोड का निर्माण ( उपशीर्षक:- कस्ट्रक्शन ओफ रिटेनिंग वाल, ब्रैस्ट वाल, करोस ड्रैनेज, पैरापिट, कच्चा डरेन, (RIDF- XXV)	श्री शाम लाल, रुलयाणी	डलहौजी	डलहौजी	22.10.2019	2/2021	कार्य 02/2021 को पूर्ण हो चुका है

7	नाबार्ड	मैटलिंग/टारिंग ठकोली से दुंगरु वाया खैड़ा मन्दराला कि० मी० ०/० से ४/२८० (फेस- ११) तक मोटरबल रोड का निर्माण (उपशीर्षक:- प्रोवाइडिंग और लेईंग जी० एस० बी० एम०/टी०, करोस ड्रेनेज, पैरापिट और पक्का डरेन और वी० शेप डरेन (RIDF- XXIV)	श्री राकेश महाजन, शाहपुर	भटियात	डलहौजी	16.09.2019	01-04-2021	भारी क्षति, बादल फटनें और कोविड-19 महामारी के कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ । अब कार्य प्रगति पर है ।
8	नाबार्ड	तीसा सेईकोठी झज्जा कोठी सड़क पर कि०मी० १४/५४० सेरू नाला पर पुल का निर्माण RIDF- XXIV	श्री दिलदार अली भट्ट, सरकारी ठेकेदार	चुराह	तीसा	18.08.2019	05/2022.	कार्य प्रगति पर है ।
9	नाबार्ड	तीसा गनेड बीहाली सड़क पर कि०मी० ५/२२० गनेड नाला पर २५.०० मीटर पुल का निर्माण तथा बीहाली नाला पर १९.७५ मीटर पुल का निर्माण RIDF- XXIV	श्री ज्ञान सिंह चौहान, गांव व डा० लेसविन	चुराह	तीसा	30.09.2019	5/1/2022	कार्य प्रगति पर है ।
		2020-21						
10	नाबार्ड	बैलेंस कार्य मैटलिंग और टारिंग सहित सम्पर्क मार्ग से गांव लोहाणी तक कि०मी० ०/० से ५/३६० RIDF-XXVI	श्री दिलदार अली भट्ट, सरकारी ठेकेदार	डलहौजी	सलूणी	7.09.2021	फरवरी, 2023	कार्य प्रगति पर है ।
11	नाबार्ड	घट्टा के लिए सम्पर्क सड़क पर मैटलिंग टारिंग का कार्य कि०मी० ०/० से २/३२५ RIDF-XXVI	श्री कमल कुमार, बग्रांल	चुराह	तीसा	8.07.2021	8/2022	कार्य प्रगति पर है ।
12	नाबार्ड	कलसुई से तराला सम्पर्क सड़क का निर्माण, कि०मी० ०/० से ४/२०० RIDF-XXV	श्री राज सिंह गांव व डा० करीयां तह० व जिला चम्बा (हि०प्र०)	चम्बा	चम्बा	22.07.2020	10/2022	कार्य प्रगति पर है ।

13	नाबार्ड	चम्बा मलूणा कठन्ना सम्पर्क सडक का निर्माण, कि०मी० ०/० से 4/०60 RIDF-XXV	मै० आर० पी० धीमान गांव धनोटु डा० महादेव , तह० सुन्दरनगर जिला मण्डी हि०प्र०	चम्बा	चम्बा	20.07.2020	10/2022	कार्य प्रगति पर है।
14	नाबार्ड	परौथा से सरा सम्पर्क सडक का निर्माण, कि०मी० ०/० से 17/700 RIDF-XXV	मै० स्ट्राइकर एण्ड ब्रो० मकान न० 91 रोडा सैक्टर 3 जिला बिलासपुर हि०प्र०	चम्बा	चम्बा	22.07.2020	10/2022	कार्य प्रगति पर है।
15	नाबार्ड	घूम से जंजला सडक कि०मी० ०/० से 4/800 तक पक्का करना RIDF-XXVI	श्री मनेष मैहता मो० दरोभी, चम्बा जिला चम्बा हि० प्र०	चम्बा	चम्बा	26.07.2021	8.9.2022	कार्य प्रगति पर है।
16	नाबार्ड	गांव सिरना के लिए सम्पर्क सडक कि०मी० ०/० से 4/325 तक पक्का करना RIDF-XXVI	श्री मनेष मैहता मो० दरोभी, चम्बा जिला चम्बा हि० प्र०	चम्बा	चम्बा	26.07.2021	8.9.2022	कार्य प्रगति पर है।
		2021-22						
17	नाबार्ड	दुडदाला से नलोह जी०पी० छलाडा कि० मी० ०/० से 5/० तक लिंक रोड का निर्माण (उपशीर्षक:- फारमेशन कटिंग,सीडी वर्क ईत्यादी (RIDF-XXVI)	श्री मोहिन्द्र सिंह पठानिया, समीरपुर	भटियात	डलहौजी	23.07.2021	08-08-2022	कार्य प्रगति पर है।
18	नाबार्ड	लान्गी से द्रोणी कि० मी० ०/० से 3/225 तक लिंक रोड का निर्माण (उपशीर्षक:- फारमेशन कटिंग,सीडी वर्क ईत्यादी (RIDF-XXVI)	मैसर्ज महाजन टरेडर, सिहुन्ता	भटियात	डलहौजी	13.07.2021	28-07-2022	कार्य प्रगति पर है।



19	नाबार्ड	ढकोग से वन्नी माता तक सड़क निर्माण कि० मी० ०/०० से 24/०० RIDF-XXVII	मैसर्ज विजय कुमार कॉन्ट्रेक्टर, सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	19.02.2022	30.3.2024	कार्य प्रगति पर है।
20	नाबार्ड	खण्णीगरीमा से रेटन तक सड़क निर्माण कि० मी० ०/०० से 8/350. RIDF-XXVII	मै० एम०सी०सी० पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सरकारी ठेकेदार	भरमौर	भरमौर	18.02.2022	30.3.2024	कार्य प्रगति पर है।