

Vidhan Sabha Question

Name of Department : Public Works
Starred Question No. : 5291
Date of Reply : 12.08.2022
Subject : MLA Priority Scheme
Asked by : Sh. Nand Lal (Rampur)
Concerned Minister : Chief Minister

Question	Reply
Will the Chief Minister be pleased to state that what is the latest position of construction works under MLAs priority scheme upto July, 2022 (Roads/Bridges/Buildings) in Rampur Assembly Constituency?	The information has been laid on the Table of the House.

Information related to Starred Assembly Question No. 5291 asked by Sh. Nand Lal (Rampur):-

There are 17 Nos. of schemes (Roads/Bridges/Buildings) which have been proposed under MLA Priority Schemes up to July, 2022 in Rampur Assembly Constituency. The status of all the Schemes is annexed as Annexure-A.

Annexure-A**रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकताओं का ब्यौरा।**

प्राथमिकता वर्ष	क्रं सं०	योजना का नाम	प्राथमिकता संख्या	वर्तमान स्थिति
स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (On-going)				
2007-08	1	रतनपुर उच्ची दोफदा मशनू दारनघाटी दियोठी सड़क का स्तरोन्नत व सद्दणीकरण।	I	यह सड़क आर०आई०ओ०एफ०डी० के अन्तर्गत मु० 944.29 लाख रू० की स्वीकृत हुई थी। इस सड़क में आर०ओ०एफ०डी० 16.250 कि०मी०, कल्वर्ट 2.400 कि०मी०, सोलिंग 4.000 कि०मी० जी०-II 17.000 कि०मी०, जी०-III 15.500 कि०मी०, टारिंग 10.450 कि०मी० और नाली 7.000 कि०मी० का कार्य पूर्ण हो चुका है व शेष कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
2015-16	2	बालटीधार से डमराली वाया थेडा (ग्राम पंचायत तकलेच) सड़क का निर्माण।	II	यह सड़क आर०आई०डी०एफ०-24 के अन्तर्गत मु० 133.45 लाख रू० की स्वीकृत हुई थी। इस सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है और रोड फिटनेस कमेटी द्वारा इस सड़क को दिनांक 30.04.022 को पास कर दिया गया है।
2016-17	3	शानाधार से श्राईकोटी (ग्राम पंचायत धार-गौरा) कि०मी० 0/0 से 9/500 (भाग-5/0 से 9/500) सड़क का निर्माण।	II	यह सड़क आर० आई० डी० एफ० - 24 के अन्तर्गत मु० 352.45 लाख रू० की स्वीकृत हुई है। इस सड़क में 800 मीटर फॉर्मेशन कटिंग व तीन कल्वर्ट का कार्य हुआ है। रिटेनिंग स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य को मार्च, 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

2017-18	4	खड़ेला से करांगला (ग्राम पंचायत बगाल्टी और करांगला) का निर्माण।	I	यह सड़क आर0 आई0 डी0 एफ0 – 25 के अन्तर्गत मु0 614.65 लाख रू0 की स्वीकृत हुई है। 3.500 कि0मी0 का कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है, जिसे दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, महाप्रबन्धक नाबार्ड को भेजी हुई।				
2015-16	1	सनेई से शानदल (ग्राम पंचायत डन्सा) सड़क का निर्माण।	I	इस सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मु0 267.57 लाख रूपये की बनाकर सलाहकार (योजना) द्वारा महाप्रबन्धक नाबार्ड को दिनांक 04.08.2021 को स्वीकृति हेतु भेजी गई है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।
2016-17	2	बतूना से बथेडा सड़क कि0मी0 0/0 से 3/380 का निर्माण।	I	इस सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मु0 391.66 लाख रूपये की बनाकर सलाहकार (योजना) द्वारा महाप्रबन्धक नाबार्ड को दिनांक 09.05.2022 को स्वीकृति हेतु भेजी गई है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।
2017-18	3	बाहलीधार से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दियोठी गांव दियोठी तक सड़क कि0मी0 0/0 से 3/450 का निर्माण।	II	इस सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मु0 328.89 लाख रूपये की बनाकर सलाहकार (योजना) द्वारा महाप्रबन्धक नाबार्ड को दिनांक 20.09.2019 को स्वीकृति हेतु भेजी गई है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।
2018-19	4	झाकड़ी खडकज मकरोला गौरा सड़क का स्तरोन्नत व सद्दणीकरण।	I	इस सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मु0 803.98 लाख रूपये की बनाकर सलाहकार (योजना) द्वारा महाप्रबन्धक नाबार्ड को दिनांक 04.08.2021 को स्वीकृति हेतु भेजी गई है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।
2020-21	5	सोईधार से टांगरी-दोगरी सड़क का निर्माण।	II	इस सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मु0 250.46 लाख रूपये की बनाकर सलाहकार (योजना) द्वारा महाप्रबन्धक नाबार्ड को दिनांक 09.05.2022 को स्वीकृति हेतु भेजी गई है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रक्रियाधीन

2019-20	1	खनोटू से तकलेच सड़क का निर्माण।	I	इस सड़क की एलाइनमेंट फाइनल कर दी गई है। प्रस्तावित सड़क की कुल लम्बाई 3.000 कि०मी० है जिसमें 1.000 कि०मी० निजी भूमि है और 2.000 कि०मी० वनभूमि शामिल है। निजी भू-स्वामियों की गिफ्ट डीड प्राप्त हो चुकी है तथा वनभूमि हस्तांतरण के एफ०आर०ए० की अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया उप-मण्डल स्तर पर प्रगति पर है और सितम्बर, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
2022-23	2	फांचा से नान्टी टिक्कर सड़क का निर्माण।	I	इस सड़क में वनभूमि शामिल है तथा सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। एन०पी०वी० की राशि मु० 25,84,981/- रू० अधिशाषी अभियन्ता, रामपुर मण्डल द्वारा युनियन बैंक ऑफ इंडिया में दिनांक 29.03.2022 को जमा कर दी गई है। इस सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 2022 तक तैयार करने का लक्ष्य है।

निजी और वनभूमि सम्मिलित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

2018-19	1	नागाधार से देलठ सड़क का निर्माण।	II	इस सड़क की एलाइनमेंट फाइनल कर दी गई है। प्रस्तावित सड़क की कुल लम्बाई 3.735 कि०मी० है जिसमें 0.082 कि०मी० निजी भूमि है और 3.653 कि०मी० वनभूमि शामिल है। निजी भू-स्वामियों से गिफ्ट डीड अपेक्षित है। निजी भू-स्वामियों से गिफ्ट डीड प्राप्त करने के लिए प्रधान, ग्राम पंचायत देलठ से सम्पर्क किया गया है। संयुक्त निरीक्षण दिनांक 07.12.2021 को हो चुका है। उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), रामपुर से अनापति प्रमाण-पत्र कुछ आपतियों सहित वापिस प्राप्त हुआ है।
---------	---	----------------------------------	----	--

				और शीघ्र ही आपतियों को दुरुस्त करके दुबारा उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), रामपुर को भेज दिया जाएगा। निजी भू-स्वामियों से गिफ्ट डीड और वनभूमि के हस्तांतरण की मंजूरी प्राप्त होने के उपरान्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी।
2021-22	2	ज्वालडा दनेवटी खरेला सड़क का निर्माण।	I	इस सड़क के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस सड़क की कुल लम्बाई 9.775 कि०मी० है, जिसमें 2.000 कि०मी० निजी भूमि है और 7.775 कि०मी० वनभूमि शामिल है। निजी भू-स्वामियों से गिफ्ट डीड अपेक्षित है। जैसे ही गिफ्ट डीड प्राप्त हो जाएंगी एफ०सी०ए० केस तैयार कर दिया जाएगा। तत्पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी।
गिफ्ट डीड प्राप्त और एफ०सी०ए० के प्रक्रियाधीन				
2019-20	1	रामपुर बाईपास से सतलुज नदी पर पुल का निर्माण।	II	इस पुल के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इस पुल की कुल लम्बाई 90 मी० है व जी०ए०डी० सं०-651 प्राप्त हो चुकी है। फिजीबिल्टी और सोईल इनवेस्टीगेशन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इसका एफ०सी०ए० केस मण्डलीय कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। एफ०सी०ए० केस की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी।
2020-21	2	बहली से सुंगरी देवनगर सड़क का निर्माण।	I	इस सड़क का सर्वेक्षण 21.12.2020 को कर दिया गया है। इस सड़क की कुल लम्बाई 7.500 कि०मी० है जिसमें 0.800 कि०मी० निजी भूमि है और 6.700 कि०मी० वनभूमि शामिल है। निजी भू-स्वामियों से गिफ्ट डीड प्राप्त हो चुकी है और संयुक्त निरीक्षण भी दिनांक 05.07.2019 को हो चुका है। एफ०सी०ए० केस मण्डलीय कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। जिलाधीश कार्यालय से

				एन0ए0सी0 प्राप्त हो चुका है तथा जैसे ही ए0जी0आई0एस0ए0सी0 कार्यालय से जिओलोजिकल रिपोर्ट प्राप्त होगी एफ0सी0ए0 केस को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। एफ0सी0ए0 केस की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी।
2021-22	3	पाजधार से पाशगांव सड़क कि0मी0 0/0 से 15/0 का निर्माण।	II	इस सड़क के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इस सड़क की कुल लम्बाई 4.513 कि0मी0 है जिसमें 0.701 कि0मी0 निजी भूमि है और 3.812 कि0मी0 वनभूमि शामिल है। निजी भू-स्वामियों से गिफ्ट डीड प्राप्त हो चुकी है और संयुक्त निरीक्षण भी हो चुका है। एफ0सी0ए0 केस मण्डलीय कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। एन0ए0सी0 प्राप्त होने पर एफ0सी0ए0 केस को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। एफ0सी0ए0 केस की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी।
2022-23	4	शौली से नेहरा वाया भमराला सड़क का निर्माण।	II	इस सड़क की एलाइनमेंट फाइनल कर दी गई है। प्रस्तावित सड़क की कुल लम्बाई 6.050 कि0मी0 है जिसमें 4.185 कि0मी0 निजी भूमि है और 1.865 कि0मी0 वनभूमि शामिल है। निजी भू-स्वामियों से गिफ्ट डीड प्राप्त हो चुकी है। एफ0आर0ए0 केस मण्डलीय वनाधिकारी को अधिषासी अभियन्ता, रामपुर के पत्र दिनांक 25.05.2022 को मंजूरी हेतु भेज दिया गया है। एफ0आर0ए0 केस की मंजूरी प्राप्त होने के उपरान्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी।