

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या तारांकित	:	1113
उत्तर की तिथि	:	05-02-2019
विषय	:	थानाबरग्रा-बुसल सड़क
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री अरुण कुमार (नगरोटा)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क) नगरोटा बगवां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नाबार्ड के अन्तर्गत गांव थानाबरग्रा-बुसल में निर्मित सड़क का 15 जनवरी, 2019 तक कितना कार्य हुआ है तथा कितना शेष है; इस हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई; ब्यौरा दें; और	(क) एवं (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) मलां-गढ माता मंदिर वाया गुजरेहड़ा सड़क के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत है तथा इसका कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या: 1113 जोकि श्री अरुण कुमार (नगरोटा) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित उत्तर:—

- (क) नगरोटा बगवां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नाबार्ड के अन्तर्गत गांव थानाबरग्रा—वुसल में निर्मित सड़क का पुल सहित 15 जनवरी 2019 तक 65% कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 35% कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के लिए नाबार्ड के अन्तर्गत मु0 161.40 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। पूर्ण ब्यौरा अनुबन्ध—'क' पर दर्शाया गया है।
- (ख) यह सड़क 2008 में MNP Head में 'गढ़ माता से मलां' के नाम पर Appear हुई है, तब से अब तक इस सड़क में State Head तथा DC deposit से 20.78 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। वर्ष 2017—18 में विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत "सम्पर्क सड़क मलां से गुजरेहड़ा, पठियार सुकरेहड़" के नाम से स्वीकृत होने पर इस कार्य की मु0 526.94 लाख रुपये की DPR बनाकर तैयार कर दी गई है जो वृत कार्यालय पालमपुर में विचाराधीन है तथा शीघ्र ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेज दी जाएगी। जैसे ही नाबार्ड से स्वीकृति तथा धन उपलब्धता होगी, शेष कार्य पूर्ण कर दिया जायगा।

(क) गांव थानाबरगा-बुसल वाया थाना लाहड़ तक सड़क का विवरण निम्न प्रकार से है :-

कार्य का क्षेत्र (Scope of Work)

फोरमेशन कटिंग	सी०डी०	सेलिंग	वियरिंग	टारिंग	ड्रेन	पैरापिट
4.300 कि०मी०	4.300 कि०मी०	4.300 कि०मी०	4.300 कि०मी०	4.300 कि०मी०	4.300 कि०मी०	4.300 कि०मी०

उपरोक्त सड़क का कार्य 163.43 लाख रुपये का ठेकेदार को आबंटित किया गया था। इस सड़क की फोरमेशन कटिंग का कार्य 3.000 किलोमीटर तक पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष कार्य ठेकेदार द्वारा न करने पर इस कार्य को Rescind कर दिया गया है। तथा इस कार्य पर अब तक 75.40 लाख रुपये का व्यय हुआ है। शेष कार्य का प्राक्कलन 141.00 लाख रुपये का क्षेत्रीय कार्यालय में विचाराधीन है।

पुल का कार्य (65.00 mtrs span PSC bridge):-

गांव थानाबरगा-बुसल सड़क पर पुल का कार्य 150.00 लाख रुपये का आबंटित हुआ था। इस पुल के Sub-structure तथा approaches के कुछ भाग का कार्य कर दिया गया है तथा Super-structure का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य पर अब तक 86.00 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्य पर 90.00 लाख रुपये का कार्य किया जाना शेष है।

(ख) मलों—गढ माता मंदिर वाया गुजरेहड़ा सड़क:—

यह सड़क 2008 में MNP Head में “गढ माता से मलां” के नाम पर शामिल हुई है, तब से अब तक इस सड़क में State Head तथा DC deposit सहित 10.78 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। जिससे किलोमीटर 0/0 से 0/380 तक Metalling/Tarring तथा किलोमीटर 0/380 से 1/480 तक Soling wearing का कार्य किया गया। जनवरी 2019 में इस कार्य के लिए DC deposit के अन्तर्गत 10.00 लाख रूपये स्वीकृत हुए हैं जिससे किलोमीटर 1/480 से 2/500 तक फोरमेशन कटिंग तथा सी0डी0 का कार्य किया जाएगा। वर्ष 2017—18 में विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत, “सम्पर्क सड़क मलां से गुजरेहड़ा, पठियार सुकरेहड़” के नाम से स्वीकृत होने पर इस कार्य की 526.94 लाख रूपये की DPR बनाकर तैयार कर दी गई है जो वृत्त कार्यालय पालमपुर मे विचाराधीन है तथा शीघ्र ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेज दी जाएगी। जैसे ही नाबार्ड से स्वीकृति तथा धन उपलब्धता होगी, शेष कार्य पूर्ण कर दिया जायगा।

.....