

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1847
उत्तर की तिथि	:	24-02-2022
विषय	:	सड़क निर्माण
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री इन्द्र सिंह (बल्ह)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्यमन्त्री

प्रश्न	उत्तर
<p>क्या मुख्यमन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बल्ह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2019 से 01.02.2022 तक कितनी सड़कों का निर्माण नाबार्ड के तहत हुआ है; कितनी सड़कों को नाबार्ड के तहत तकनीकी स्वीकृति प्रदान हो चुकी है; इन सड़कों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है व कितना व्यय हो चुका है; ब्यौरा दें ?</p>	<p>बल्ह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2019 से 01.02.2022 तक 2 सड़कों का निर्माण कार्य नाबार्ड के तहत पूर्ण किया गया है, ब्यौरा अनुबन्ध-“क” पर दर्शाया गया है। 09 सड़कों को नाबार्ड के तहत मूल्य 4896.27 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा इन सड़कों के निर्माण के लिये मु0 5368.81 लाख की धनराशि नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गई है व इन पर 186.90 लाख रुपये का व्यय हो चुका है, ब्यौरा अनुबन्ध-“ख” पर दर्शाया गया है ।</p>

अनुबन्ध –“क”

क्र०स०	कार्य का नाम	प्राथमिकता वर्ष	प्राथमिकता नम्बर	स्वीकृति की दिनांक	स्वीकृत धनराशि (लाखों में)	खर्च की गई धनराशि (लाखों में)	वर्तमान स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8	
बल्ह	पूर्ण किये गये कार्य (ब्यौरा)							
1	चहड़ी स्कूल से नैणा देवी जी त्रांबी देहरी गलू श्री कुंतभ्या सड़क का निर्माण 0/0 से 2/500 तक RIDF-XX	2009-10	III	18/3/2015	209.39	218.09	कार्य पूर्ण हो चुका है ।	
2	तरोह उनाद भूषण कंडी नलवाड़ी रोपा पारगी देवरी बाल्ह महोटला जजरोट रति बेहल छपरू नाल खाखरयाणा हारनवाली देव (पोरशन चपुर नाला से करनेहरा मथोग खखरयाणा सड़क कि०मी० 0/0 से 5/0) का निर्माण RIDF-XXIV	2010-11	I	2/7/2018	192.03	193.20	कार्य पूर्ण हो चुका है ।	
	योग				401.42	411.29		

अनुबन्ध –“ख”

क्र०स०	कार्य का नाम	प्राथमिकता वर्ष	प्राथमिकता नम्बर	स्वीकृति की दिनांक	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि (लाखों में)	तकनीकी स्वीकृत धनराशि (लाखों में)	खर्च की गई धनराशि (लाखों में)	वर्तमान स्थिति	कार्य की वर्तमान स्थिति (Tender/Work Started- Yes or No/ Delay for start,etc)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	कार्य प्रगति पर (ब्यौरा)								
1	लखवाण-डहणु-हवाणु-भंशो ट-रठोल- अंदरेटा मैरामसीत सड़क। किलोमीटर 0/0 से 5/600 RIDF-XXVII	2015-16	I	8/10/2021	598.22	545.28	0	कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।	फॉरेस्ट केस का मामला डी०एफ०ओ० मंडी के पास लंबित है।
2	डोयडा पुल छज़वान खाबु पंचायत घरदुसरा खाबु से लेकर दरवयाष रोड तक किलोमीटर 0/0 से 7/500 RIDF-XXVII	2020-21	I	8/10/2021	345.88	315.27	0	कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।	इस कार्य का टेंडर (फाइनेंसियल बिड) दिनांक 10-01-2022 को खोल दिया गया है। मामला अभी मुख्य अभियन्ता (म०क्ष०) हि०प्र०लो०नि०वि० मंडी के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।
3	सकरोहान नैणा माता मंदिर पिपली नाथू कोसरा मलवाना रोपा सड़क किलोमीटर 0/0 से 13/900 RIDF-XXVII	2019-20	I	8/10/2021	828.25	754.95	0	काम अभी शुरू नहीं हुआ है।	इस कार्य का विस्तृत प्राक्कलन स्वीकृत हो गया है तथा इस कार्य की डी०एन०आई०टी० नेरचौक मंडल के कार्यालय पत्र दिनांक 09-02-2022 द्वारा भेजी गई है जो प्रथम वृत्त मण्डी के कार्यालय में विचाराधीन है।

4	(Balance work ROFD, MT, CD parapets & drain)समलौण पनयाली पाथा मझयाली छलेहर साफ रू सड़क 0/0 से 9/945 RIDF-XXVI	2011-12	I	16-01-20	629.95	572.68	186.9		
5	बाग राटोल मोहटलाकरेडी और पैडी घडवाहन सड़कों की एम/टी, सी0डी0 तथा शेष कार्य। RIDF-XXVII	2014-15	I	10/8/2021	497.67	460.3	0	कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।	बाग राटोल और महोतलाकरेहरी सड़क की निविदाएं 25-02-2022 तथा पैरीधरवाहन सड़क की निविदाएं 17-02-2022 को खोल दी गई है। मामला अभी नेरचौक मण्डल के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।
6	रिगड़ खियुरी वाया बानगलू सड़क किलोमीटर 0/0 से 5/0। RIDF-XXVI	2017-18	I	8/9/2021	532.43	477.65	0	कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।	इस कार्य का टेंडर (फाइनैसियल बिड) दिनांक 17-01-2022 को खोल दिया गया है। मामला अभी मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0) हि0प्र0लो0नि0वि0 मंडी के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।
7	टांडा-कोहला-टटकरी-कवा लकोट से सिधकोठी (वाया बाबा बालकनाथ मन्दिर)- थापला -गभोल गलू सड़क। RIDF=XXVI	2015-16	II	9/12/2020	392.76	358.01	0	कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।	फॉरेस्ट केस मामला सी0सी0एफ0मंडी के कार्यालय में विचाराधीन है।

8	गजनोहा-पैडी सड़क वाया कयार-सकड़ोहल का निर्माण कि०मी० ०/० से ३/७०० RIDF-XXVII	2016-17	II	8/9/2021	354.2	319.23	0	कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।	इस कार्य का टेंडर (फाइनैसियल बिड) दिनांक 05-01-2022 को खोल दिया गया है। मामला अभी मुख्य अभियन्ता (म०क्ष०) हि०प्र०लो०नि०वि० मंडी के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।
9	M/T & CD and balance work on चांड्याल पिपली, कुथाडी, कंधीकांढी, तारापुर, खरशी, मनसा माता मंदिर डोलाटिकर रोड किमी.०/० से 15/840 RIDF-XXVII	2012-13	II	8/9/2021	1189.45	1092.9	0	कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।	इस कार्य का टेंडर (फाइनैसियल बिड) दिनांक 05-01-2022 को खोल दिया गया है। मामला अभी मुख्य अभियन्ता (म०क्ष०) हि०प्र०लो०नि०वि० मंडी के कार्यालय में प्रक्रियाधीन है।
	योग				5368.81	4896.27	186.9		