

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या तारांकित	:	4626
उत्तर की तिथि	:	26-02-2022
विषय	:	ग्रीन एन0एच0
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल-कोटखाई)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्यमन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:- (क) प्रदेश में कहां-कहां ग्रीन एन0 एच0 बनाए जा रहे हैं; इन ग्रीन एन0एच0 के कार्यों की क्या विशेषता होगी;	(क), (ख) एवं (ग)  सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) इन कार्यों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत है; कार्य की अद्यतन स्थिति सहित मदवार ब्यौरा दें; और	
(ग) इन कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या: 4626 जोकि श्री रोहित ठाकुर (जुब्बल-कोटखाई) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना:-

(क) हिमाचल प्रदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 2 परियोजनाओं (1) पांवटा साहिब-गुम्मा फेडिज खंड (एनएच-707) व (2) हमीरपुर से मंडी खंड, एनएच-70 (नया राजमार्ग-03) को World Bank Loan Assistance से ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के तहत विकास/उन्नयन के लिए मंजूरी दी है। इन कार्यों की निम्नलिखित विशेषताएं होगी:-

1. Cement treated sub base (CTSB) जैसी तकनीकों का उपयोग करके pavement की डिजाइनिंग।
2. Pavement की कुल मोटाई कम होगी।
3. सड़क मार्ग की कटिंग से प्राप्त सामग्री से सबग्रेड परतें तैयार की जाएंगी।
4. सभी निर्मित क्षेत्रों में सोलर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।
5. जल संचयन संरचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
6. Integral type bridges बनाना जिससे कि इनकी स्लैब की मोटाई कम होगी, bearing and expansion joint कम करना जिससे कि भविष्य में maintenance भी कम होगी।
7. उभरी हुई edge line (Rib Line) बनाना जिससे कि carriageway अलग दिखें।
8. Rest Area and Wayside amenities बनाना।
9. जापानी तकनीक से ढलान संरक्षण करना।

उपरोक्त परियोजनाओं का कार्य वर्तमान में मंत्रालय द्वारा सीधे अपने स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) एवं (ग)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित दोनों परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति, स्वीकृत धनराशि व पूर्ण करने का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

(1) पांवटा साहिब-गुम्मा फेडिज खंड (एनएच-707) (103.55 किलोमीटर) के कार्य के लिये मु0 1336.63 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस कार्य को निम्न 5 पैकजों में बांटा गया है

परियोजना का नाम:- पांवटा साहिब-गुम्मा फेडिज खंड (एनएच-707)

(103.55 किलोमीटर)

Packages	Project Stretch	Length (in Kms)	Project Cost (Rs in Crore)	Start Date	Stipulated date of completion	Physical Progress (approx.)
I	Paonta Sahib - Hewna	25.00	272.98	08.04.2021	07.04.2023	7%
II	Hewna-Ashyari	25.00	242.80	24.03.2021	23.03.2023	10%
III	Ashyari-Sri Kyari	25.00	345.89	24.09.2021	23.09.2023	10%
IV	Sri Kyari - Gumma	19.90	349.20	08.04.2021	07.04.2023	30%
V	Gumma-Fediz	8.65	125.76	Bid under evaluation		
Total		103.55	1,336.63			

- (2) हमीरपुर से मंडी खंड, एनएच-70 (नया राजमार्ग-03) (109.59 किलोमीटर) के कार्य के लिये मु0 937.87 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना की प्राप्त bids को evaluate किया जा रहा है। इस कार्य को निम्न 3 पैकजों में बांटा गया है:-

परियोजना का नाम:-हमीरपुर से मंडी खंड, एनएच-70 (नया राजमार्ग-03)  
(109.59 किलोमीटर)

Packages	Project Stretch	Length (in Kms)	Project Cost (Rs in Crore)	Status	Stipulated date of completion
I	Hamirpur-Karnohal	40.00	371.93	Bids received on 18.01.2022. Under evaluation	सभी पैकजों के कार्य की निर्धारित पूर्णता अवधि प्रारंभ तिथि से 30 माह प्रस्तावित है।
II	Karnohal-Kalwahan	27.95	251.62	Bids received on 27.01.2022. Under evaluation	
III	Kalwahan-Mandi	41.64	314.32	Bids received on 31.01.2022. Under evaluation	
Total		109.59	937.87		