

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम :	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या अतारांकित :	1926
उत्तर की तिथि :	02-03-2022
विषय :	पी०एम०जी०एस०वाई०/नाबार्ड कार्य
प्रश्नकर्ता का नाम:	श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल):
सम्बन्धित मन्त्री :	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क) चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नाबार्ड में कितने कार्य प्रगति पर हैं; कितने पूर्ण हो चुके हैं; करारनामा के तहत सभी कार्य ठेकेदारों ने कब तक पूर्ण करने हैं; ब्यौरा दें; और	(क) चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 31 कार्य व नाबार्ड के अन्तर्गत 6 कार्य प्रगति पर हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 21 कार्य व नाबार्ड के अन्तर्गत 15 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। करारनामा के तहत ठेकेदारों द्वारा कार्यों के पूर्ण करने सम्बंधी ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर दर्शाया गया है।
(ख) ये सभी कार्य कितनी धनराशि के हैं; इन सभी कार्यों में कितनी धनराशि व्यय होनी है तथा इस हेतु कितनी स्वीकृत हुई है व कितनी शेष है; इन कार्यों हेतु कितनी धनराशि की	(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 31 कार्य प्रगति पर हैं, जिसके लिए मु० 19571.50 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। इन कार्यों पर अभी तक मु० 9341.31 लाख रूपये की धनराशि व्यय हो चुकी

निविदाएं आमंत्रित हुईं व कितनी आबंटित हुईं; कार्यवार ब्यौरा दें?

है तथा मु० 10526.48 लाख रुपये शेष है। इन कार्यों के लिए मु० 19481.79 लाख रुपये की निविदाएं आमंत्रित की गई थी तथा मु० 16498.53 लाख रुपये के कार्य आबंटित किये गये।

नाबार्ड के अन्तर्गत जो 6 कार्य प्रगति पर हैं, जिसके लिए मु० 3584.12 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। इन कार्यों पर अभी तक मु० 905.42 लाख रुपये की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा मु० 2680.18 लाख रुपये शेष है। इन कार्यों के लिए मु० 2536.99 लाख रुपये की निविदाएं आमंत्रित की गई थी तथा मु० 2715.84 लाख रुपये के कार्य आबंटित कार्यवार ब्यौरा परिशिष्ट 'ख' पर दर्शाया गया है।

परिशिष्ट 'क'

करारनामा के तहत ठेकेदारों द्वारा चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व नाबार्ड के अर्न्तगत किए जा रहे कार्यों के पूर्ण करने सम्बंधी ब्यौरा:-

क्र० सं०	मण्डल का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्ध के अनुसार कार्य समापति की तिथि	कार्य समापन्न की तिथि
<b>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना</b>				
1	चौपाल	एमटी त्राहन से बनह रोड किमी 0/0 से 1/285 (एसएच, एम/टी, आर/दीवार और बी/दीवार] पीसीसी पैरापेट्स, साइन बोर्ड और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएनएमजीएसवाई के तहत, पैकेज संख्या एचपी- 09.342	15.03.2018	31.08.2022
2	चौपाल	पीएमजीएसवाई के तहत एम/टी पाबास से मशरैन रोड किमी 0/0 से 14/00 (एसएच: पी/एलएम/ टी, क्रॉस ड्रेनेज, सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, आवश्यक मिट्टी प्रदान करना, वी-शेप ड्रेन पैरापेट्स) , पैकेज नंबर एचपी-09.359	27.05.2018	31.09.2022
3	चौपाल	नेरवा से बामटा रोड पर एम/टी किमी 0/0 से 23/00 (एसएच: पी/एल, एम/टी। क्रॉस ड्रेनेज, सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, आवश्यक मिट्टी प्रदान करना, वी-शेप ड्रेन, पैरापेट, ट्रैफिक साइन बोर्ड, और नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.280	08.06.2018	30.04.2022
4	चौपाल	सी/ओ लिंक रोड फॉर्म चौपाल से कुमरा किमी 5/690 से 17/00 (श्री पी/एल. एम/टी, वी-शेप ड्रेन, पैरापेट्स, सी/ओ आर/दीवार और बी/दीवार, सीडी वर्क्स, एम/टी पीसीसी ड्रेन और पीसीसी पैरापेट और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.420	01.02.2019	31.05.2022
5	चौपाल	कुपवी से मशोत किमी 0/0 से 22/00 तक सी/ओ रोड (एसएच एम/टी, आर/दीवार और बी/दीवार, एक्स-ड्रेनेज, एम/टी पीसीसी ड्रेन, पैरापेट्स लोगो बोर्ड आदि और पांच साल की दिनचर्या रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत पैकेज संख्या एचपी-09.424	19.06.2019	31.10.2022

6	चौपाल	सी/ओ अंतर्ववाली से पाबन किमी 0/0 से 11/00 में (श्री सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, एक्स-ड्रेनेज कार्य, एम/टी पीसीसी, नाली और पैरापेट, लोगो बोर्ड इत्यादि। पीएमजीएसवाई-I, बैच 2016.17 के तहत पांच साल का नियमित रखरखाव, पैकेज नंबर एचपी-09.419	19.06.2019	31.03.2022
7	चौपाल	नेरिपुल से थुंडल तक किमी 0/0 से 12/00 तक सी/ओ रोड (एसएच सी/ओ आर/दीवार, और बी/दीवार, क्रॉस ड्रेनेज, एम/टी, पीसीसी पैरापेट्स, लोगो बोर्ड और पांच साल नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एच0 पी0-09-369	07.06.2019	31.10.2022
8	चौपाल	सी/ओ 19.75 मीटर ब्रैम ब्रिज पर लोहाना खड्ड पर मारोग मतल रोड पर किमी 7/270 में पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.449	26.01.2019	31.12.2022
9	चौपाल	मुंडला से साड़ी किमी 0/0 से 3/765 तक सी/ओ रोड (एसएच: पी/एलएम/टी, एक्स-ड्रेन वर्क्स, आर/दीवार, बी/दीवार, वी-आकार की नाली, पैरापेट और पांच साल के नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एच0 पी0-09-447	01.02.2019	31.05.2022
10	चौपाल	सी/ओ रोड मशरैन से थियारा किमी 0/0 से 5/500 (एसएच, आर/दीवार और बी/दीवार, वी-आकार दराई, पीसीसी पैरापेट्स, एक्स-ड्रेनेज, एम/टी काम पीएमजीएसवाई लोगो बोर्ड, पांच साल की दिनचर्या रखरखाव पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज संख्या एचपी-09/370	02.12.2019	30.06.2022
11	चौपाल	सी/ओ रोड रेनी से खगना रोड किमी 0/0 से 10/350 (एसएच: सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, वी-आकार की नाली, पीसीसी पैरापेट, क्रॉस ड्रेनेज कार्य, आरसीसी स्लैब कल्वर्ट, एम/टी और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत पैकेज नंबर एचपी-09.632।	30.11.2019	31.10.2022
12	चौपाल	सी/ओ रोड धरतुआ से मकरोग किलोमीटर 0/0 से 9/450 तक) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.618	24.10.2019	31.03.2022

13	चौपाल	मकरोग शालाशु से दशोली रोड तक सी/ओ रोड किमी आरडी 0/0 से 5/700 ( एसएच: सी/ओ रोड] आर/दीवार, बी/दीवार, वी-आकार नाली, पीसीसी पैरापेट, एक्स-ड्रेनेज, एम/टी , PMGSY लोगो बोर्ड आदि और पांच साल की नियमित रखरखाव PMGSY के तहत, पैकेज संख्या HP-09633	24.11.2019	31.12.2022
14	चौपाल	पीएमजीएसवाई के तहत कनहल से बाजाथल रोड किमी 0/0 से 9/0 ( एसएच 5/7 मीटर चौड़ा, आर/दीवार और बी/दीवार, पुलिया, पीसीसी पैरापेट, अनलाइन कच्चा नाला और लोगो बोर्ड) पैकेज नंबर एचपी-09.221	12.02.2020	31.05.2022
15	चौपाल	बेलोग से रणवी किमी 0/00 से 12/00 तक सड़क का उन्नयन (एसएच: सी/ओ रिटेनिंग वॉल एम/टी, एक्स-ड्रेनेजम और पाइप कल्वर्ट, वी-शेप ड्रेन, पीसीसी पैरापेट्स, पी/एफ लोगो साइन) पीएमजीएसवाई के तहत पैकेज संख्या एचपी-09.428	11.02.2020	31.03.2022
16	चौपाल	दोची से कनाह किमी 0/0 से 13/085 तक सड़क का उन्नयन (एसएच] सी/ओ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एम/टी, एक्स-एक्सक्रॉस ड्रेनेज वर्क और पाइप कल्वर्ट, वी-शेप ड्रेन, पीसीसी पैरापेट्स, पी/एफ पीएमजीएसवाई के तहत लोगो बोर्ड और किमी स्टोन का पांच साल का नियमित रखरखाव] पैकेज नंबर, एचपी-09.610	11.02.2020	31.12.2022
17	चौपाल	पीएमजीएसवाई बैच- II, पैकेज नंबर एचपी-09.636 के तहत कुपवी से मसोट रोड पर कटली खड्ड पर 40 मीटर स्पैन पीएससी ब्रिज का संचालन	11.02.2020	31.12.2022
18	चौपाल	मझोली से बैग किमी 0/00 से 4/975 तक एम/टी रोड (एसएच, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एम/टी क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कल्वर्ट, वी-शेप ड्रेन, पीसीसी पैरापेट्स, पी/एफ लोगो, साइन बोर्ड आदि और पांच साल नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत पैकेज संख्या एचपी-09.611	25.04.2020	31.08.2022
19	चौपाल	हरिपुरधार से मंझोली किमी 0/0 से 17/0 तक सड़क का उन्नयन (एसएच सी/ओ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एम/टी, एक्स-क्रॉस ड्रेनेज कार्य, और पाइप पुलिया, वी-आकार की नाली, साइड ड्रेन, पीसीसी पैरापेट, रोड साइन, और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.609	03.05.2020	31.08.2022

20	चौपाल	लिनक रोड सेंज से डाक शायर रोड किमी 0/0 से 10/0 (एसएच सी/ओ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एम/टी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क और पाइप पुलिया, वी-शेप ड्रेन, पीसीसी पैरापेट्स, पी/एफ लोगो, साइन बोर्ड, केएम स्टोन आदि और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.617	01.07.2020	30.04.2022
21	चौपाल	सी/ओ रोड नेरवा से बिजमल रोड किमी 0/00 से 13/00 (एसएच सी/ओ आर/दीवार] बी/दीवार, एक्स-ड्रेनेज, एम/टी, पीसीसी पैरापेट, लोगो बोर्ड और पांच साल नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.427	04.03.2019	31.03.2022
22	चौपाल	नेरवा से खारचली (भाग किरि से खराचली तक) सी /ओ रोड, आर /दीवार और बी /दीवार, वी-आकार की नाली, पीसीसी परपेट, एक्स-ड्रेनेज कार्य, एम /टी, लोगो बोर्ड आदि के लिए सी / ओ रोड) और पांच साल का नियमित रखरखाव HP09-612	29.11.2019	31.03.2022
23	चौपाल	तेलोर से रामदरा किमी 0/00 से 10/00 तक सी/ओ रोड (एसएच फॉर्मेशन कटिंग 5/7 मीटर, वाइंडिंग आई/सीआर/दीवार और बी/दीवार, सीडी वर्क्स और पीसीसी पैरापेट्स, अनलिमिटेड कच्चा ड्रेन, लोगो बोर्ड) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.453	15.11.2020	31.08.2022
24	चौपाल	सी/ओ रोड सगरोटी से मानेओटी तक (भाग धनत से मानियोटी किमी 0/0 टॉप 8/510) (एसएच फॉर्मेशन कटिंग 5/7 मीटर चौड़ी सड़क आई/सीआर/दीवार और बी/दीवार, सीडी वर्क्स और पीसीसी पैरापेट्स, अनलाइन कच्चा नाला, लोगो बोर्ड) PMGSY के तहत, पैकेज नंबर HP-09-608	15.12.2020	31.08.2022
25	चौपाल	शिरगा से शालन किमी 0/0 से 17/00 ,एसएच एम/टी, वी-शेप ड्रेन, पीसीसी पैरापेट, आर/दीवार, बी/दीवार, एचपीसी आदि पर एम/टी, पांच साल का नियमित रखरखाव) के तहत पीएमजीएसवाई, पैकेज नंबर एचपी-09.643	10.05.2021	31.05.2022

26	चौपाल	एम/टी कुपवी से धोतोली रोड किमी 0/0 से 18/00 (एसएच सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, वी-आकार नाली, पीसीसी पैरापेट, एक्स-ड्रेनेज कार्य, आरसीसी स्लैब कल्वर्ट, एम/टी पीएमजीएसवाई बोर्ड आदि) पीएमजीएसवाई बैच-II, पैकेज नंबर एचपी-09.647	10.05.2021	30.09.2022
27	चौपाल	सी/ओ रोड सरकली से कियारी शिलान किमी 0/0 से 10/825 ;एसएच सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, वी-आकार नाली, पीसीसी पैरापेट, एक्स-ड्रेनेज कार्य, आरसीसी स्लैब कल्वर्ट, एम/ टी, पीएमजीएसयू बोर्ड आदि आई / सी पांच साल नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज संख्या एचपी-09.644	10.05.2021	31.10.2022
28	चौपाल	सरैन से झोरना किमी 0/0 से 12/00 तक सड़क का उन्नयन (एसएच, सी/ओ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एम/टी, एक्स-क्रॉस ड्रेनेज कार्य, और पाइप पुलिया, वी-शेप ड्रेन, साइड ड्रेन, पीसीसी पैरापेट, रोड साइड, और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.657	10.05.2021	31.10.2022
29	चौपाल	रोहाना से बोहर किमी 0/0 से 12/510 तक संतुलन कार्य (एसएच 5/7 मीटर चौड़ा आई/सी पासिंग स्थान, क्रॉस ड्रेनेज, आर/दीवार, बी/दीवार, आवश्यक मृदा पैरापेट, और यातायात संकेत प्रदान करना बोर्ड) पीएमजीएसवाई पैकेज संख्या एचपी-09.219 के तहत	03.08.2022	30.09.2022
30	ठियोग	सी/ओ कुथार से कनौरी रोड किमी 0/0 से 11/075 (एचपी-09-627)(2017-18)	19.06.2020	31.12.2022
31	ठियोग	नानू कुथार बसाधार कनुरी रोड किमी 0/0 से 36/0 (एचपी-09-663) (2019-20) का स्तरोन्नयन।	05.07.2021	30.06.2022
<b>नाबार्ड योजना</b>				
1	ठियोग	बालघर तिहानाधर मेहधर बटवारी धार कलना सुजना रोड किमी 0/0 से 24/500 तक का छोटा सा सुधार/उन्नयन	16.01.2021	30.06.2022
2	ठियोग	मेहा दांडी चट्टैन रोड किमी रोड किमी 0/0 से 4/930 . का छोटा सा सुधार/उन्नयन	08.01.2021	30.06.2022
3	ठियोग	उन्नयन एवं एम/टी कुथार बने कलगांव वाया पुंडर कथोरी रोड किमी 0/0 से 10/685	23.03.2022	30.09.2022

4	ठियोग	सलोवा से घोंड शकरोहा काठियोग डंकेर कोट परगेया तक छोटा सा भूत/उन्नयन एवं एम/टी सड़क किमी. 0/0 से 9/495 तक	15.05.2023	15.05.2023
5	चौपाल	खिल्लर मदना बद्रोली गजरारी से सी/ओ रोड किमी 0/0 टीआईओ 6/0 (एसएच फॉर्मेशन कटिंग, आर/दीवार, बी/वॉल क्रॉस ड्रेनेज, आवश्यक पत्थर की मिट्टी प्रदान करना, सड़क के किनारे अनलिमिटेड ड्रेन, पैरापेट्स, डंपिंग स्ट्रक्चर और पी / एफ साइन बोर्ड आदि) नाबार्ड के तहत आरआईडीएफ -XXV	19.01.2022	30.09.2022
6	चौपाल	सी/ओ लिंक रोड फॉर्म ह्युन से नागह वाया धार कांडा बटवारी किमी 0/0 से 8/0 (फॉर्मेशन कटिंग, सी/ओ आर/दीवार और बी/दीवार, एक्स-ड्रेनेज कार्य, आवश्यक मिट्टी, सड़क के किनारे अनलाइन नाबार्ड आरआईडीएफ-XXVI के तहत नाली, आवश्यक पैरापेट, डंपिंग संरचना और पी/एफ साइन बोर्ड)	26.12.2022	30.11.2022



परिशिष्ट 'ख'

चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व नाबार्ड के अर्न्तगत किए जा रहे कार्यों का धनराशि सहित कार्यवार ब्यौरा:-

क0 स0	मण्डल का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	डी0एन0 आई0टी राशि	आवंटित धनराशि	व्यय लाख में	शेष राशि लाखों में	कार्य समापन्न में संभावित राशि	अनुबन्ध के अनुसार कार्य समापति की तिथि	कार्य समापन्न की तिथि
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना</b>										
1	चौपाल	एमटी त्राहन से बनह रोड किमी 0/0 से 1/285 (एसएच, एम/टी, आर/दीवार और बी/दीवार] पीसीसी पैरापेट्स, साइन बोर्ड और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएनएमजीएसवाई के तहत, पैकेज संख्या एचपी- 09.342	683.10	634.69	577.91	552.11	130.99	704.31	15.03.2018	31.08.2022
2	चौपाल	पीएमजीएसवाई के तहत एम/टी पाबास से मशरैन रोड किमी 0/0 से 14/00 (एसएच: पी/एलएम/ टी, क्रॉस ड्रेनेज, सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, आवश्यक मिट्टी प्रदान करना, वी-शेप ड्रेन पैरापेट्स) , पैकेज नंबर एचपी-09.359	689.30	766.58	709.72	479.35	209.95	709.72	27.05.2018	31.09.2022

3	चौपाल	नेरवा से बामटा रोड पर एम/टी किमी 0/0 से 23/00 (एसएच: पी/एल, एम/टी। क्रॉस ड्रेनेज, सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, आवश्यक मिट्टी प्रदान करना, वी-शेप ड्रेन, पैरापेट, ट्रैफिक साइन बोर्ड, और नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.280	963.33	1045.41	824.17	535.48	427.85	824.17	08.06.2018	30.04.2022
4	चौपाल	सी/ओ लिंक रोड फॉर्म चौपाल से कुमरा किमी 5/690 से 17/00 (श्री पी/एल. एम/टी, वी-शेप ड्रेन, पैरापेट्स, सी/ओ आर/दीवार और बी/दीवार, सीडी वर्क्स, एम/टी पीसीसी ड्रेन और पीसीसी पैरापेट और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.420	548.58	528.49	489.12	368.4	180.18	489.12	01.02.2019	31.05.2022
5	चौपाल	कुपवी से मशोत किमी 0/0 से 22/00 तक सी/ओ रोड (एसएच एम/टी, आर/दीवार और बी/दीवार, एक्स-ड्रेनेज, एम/टी पीसीसी ड्रेन, पैरापेट्स लोगो बोर्ड आदि और पांच साल की दिनचर्या रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत पैकेज संख्या एचपी-09.424	1741.02	1709.44	866.79	792.19	570.19	1832.95	19.06.2019	31.10.2022

6	चौपाल	सी/ओ अंतर्वहली से पाबन किमी 0/0 से 11/00 में (श्री सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, एक्स-ड्रेनेज कार्य, एम/टी पीसीसी, नाली और पैरापेट, लोगो बोर्ड इत्यादि। पीएमजीएसवाई-1, बैच 2016.17 के तहत पांच साल का नियमित रखरखाव, पैकेज नंबर एचपी-09.419				482.08	470.57		19.06.2019	31.03.2022
7	चौपाल	नेरिपुल से थुंडल तक किमी 0/0 से 12/00 तक सी/ओ रोड (एसएच सी/ओ आर/दीवार, और बी/दीवार, क्रॉस ड्रेनेज, एम/टी, पीसीसी पैरापेट्स, लोगो बोर्ड और पांच साल नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एच0 पी0-09-369	608.64	606.56	605.11	399.25	209.39	605.11	07.06.2019	31.10.2022
8	चौपाल	सी/ओ 19.75 मीटर ब्रैम ब्रिज पर लोहाना खड्ड पर मारोग मतल रोड पर किमी 7/270 में पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.449	195.3	195.3	168.47	47.85	348.57	250.00	26.01.2019	31.12.2022
9	चौपाल	मुंडला से साड़ी किमी 0/0 से 3/765 तक सी/ओ रोड (एसएच: पी/एलएम/टी, एक्स-ड्रेन वर्क्स, आर/दीवार, बी/दीवार, वी-आकार की नाली, पैरापेट और पांच साल के नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एच0 पी0-09-447	148.1	165.61	165.52	109.8	38.30	165.52	01.02.2019	31.05.2022

10	चौपाल	सी/ओ रोड मशरैन से थियारा किमी 0/0 से 5/500 (एसएच, आर/दीवार और बी/दीवार, वी-आकार दराई, पीसीसी पैरापेट्स, एक्स-ड्रेनेज, एम/टी काम पीएमजीएसवाई लोगो बोर्ड, पांच साल की दिनचर्या रखरखाव पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज संख्या एचपी-09/370	310.30	315.82	313.92	313.54	0.00	414.08	02.12.2019	30.06.2022
11	चौपाल	सी/ओ रोड रेनी से खगना रोड किमी 0/0 से 10/350 (एसएच: सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, वी-आकार की नाली, पीसीसी पैरापेट, क्रॉस ड्रेनेज कार्य, आरसीसी स्लैब कल्वर्ट, एम/टी और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत पैकेज नंबर एचपी-09.632।	644.63	692.41	577.65	273.37	371.26	644.07	30.11.2019	31.10.2022
12	चौपाल	सी/ओ रोड धरतुआ से मकरोग किलोमीटर 0/0 से 9/450 तक) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.618	498.82	503.93	427.83	254.78	244.04	427.83	24.10.2019	31.03.2022

13	चौपाल	मकरोग शालाशु से दशोली रोड तक सी/ओ रोड किमी आरडी 0/0 से 5/700 ( एसएच: सी/ओ रोड] आर/दीवार, बी/दीवार, वी-आकार नाली, पीसीसी पैरापेट, एक्स-ड्रेनेज, एम/टी , PMGSY लोगो बोर्ड आदि और पांच साल की नियमित रखरखाव PMGSY के तहत, पैकेज संख्या HP-09633	348.43	373.76	373.75	52.05	296.38	373.75	24.11.2019	31.12.2022
14	चौपाल	पीएमजीएसवाई के तहत कनहल से बाजाथल रोड किमी 0/0 से 9/0 ( एसएच 5/7 मीटर चौड़ा, आर/दीवार और बी/दीवार, पुलिया, पीसीसी पैरापेट, अनलाइन कच्चा नाला और लोगो बोर्ड) पैकेज नंबर एचपी-09.221	509.75	528.42	305.08	100.39	409.36	517.14	12.02.2020	31.05.2022
15	चौपाल	बेलोग से रणवी किमी 0/00 से 12/00 तक सड़क का उन्नयन (एसएच: सी/ओ रिटेनिंग वॉल एम/टी, एक्स-ड्रेनेजम और पाइप कल्वर्ट, वी-शेप ड्रेन, पीसीसी पैरापेट्स, पी/एफ लोगो साइन) पीएमजीएसवाई के तहत पैकेज संख्या एचपी-09.428	603.1	574.87	509.84	492.66	110.44	509.84	11.02.2020	31.03.2022

16	चौपाल	दोची से कनाह किमी 0/0 से 13/085 तक सड़क का उन्नयन (एसएच] सी/ओ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एम/टी, एक्स-एक्सक्रॉस ड्रेनेज वर्क और पाइप कल्वर्ट, वी-शेप ड्रेन, पीसीसी पैरापेट्स, पी/एफ पीएमजीएसवाई के तहत लोगो बोर्ड और किमी स्टोन का पांच साल का नियमित रखरखाव] पैकेज नंबर, एचपी-09.610	702.56	894.71	720.17	220.34	482.22	900.48	11.02.2020	31.12.2022
17	चौपाल	पीएमजीएसवाई बैच- II, पैकेज नंबर एचपी-09.636 के तहत कुपवी से मसोट रोड पर कटली खड्ड पर 40 मीटर स्पैन पीएससी ब्रिज का संचालन	165.34		160.71	6.37	158.97		11.02.2020	31.12.2022
18	चौपाल	मझोली से बैग किमी 0/00 से 4/975 तक एम/टी रोड (एसएच, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एम/टी क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कल्वर्ट, वी-शेप ड्रेन, पीसीसी पैरापेट्स, पी/एफ लोगो, साइन बोर्ड आदि और पांच साल नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत पैकेज संख्या एचपी-09.611	272.01	283.62	244.54	172.7	99.31	244.54	25.04.2020	31.08.2022

19	चौपाल	हरिपुरधार से मंझोली किमी 0/0 से 17/0 तक सड़क का उन्नयन (एसएच सी/ओ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एम/टी, एक्स-क्रॉस ड्रेनेज कार्य, और पाइप पुलिया, वी-आकार की नाली, साइड ड्रेन, पीसीसी पैरापेट, रोड साइन, और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.609	768.28	800.09	754.88	357.45	410.83	754.88	03.05.2020	31.08.2022
20	चौपाल	लिक रोड सेंज से डाक शायर रोड किमी 0/0 से 10/0 (एसएच सी/ओ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एम/टी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क और पाइप पुलिया, वी-शेप ड्रेन, पीसीसी पैरापेट्स, पी/एफ लोगो, साइन बोर्ड, केएम स्टोन आदि और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.617	514.48	562.79	444.00	231.87	282.61	492.89	01.07.2020	30.04.2022
21	चौपाल	सी/ओ रोड नेरवा से बिजमल रोड किमी 0/00 से 13/00 (एसएच सी/ओ आर/दीवार] बी/दीवार, एक्स-ड्रेनेज, एम/टी, पीसीसी पैरापेट, लोगो बोर्ड और पांच साल नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.427	398.69	399.48	308.98	329.03	69.66	308.98	04.03.2019	31.03.2022

22	चौपाल	नेरवा से खारचली (भाग किरी से खराचली तक) सी /ओ रोड, आर /दीवार और बी /दीवार, वी-आकार की नाली, पीसीसी परपेट, एक्स-ड्रेनेज कार्य, एम /टी, लोगो बोर्ड आदि के लिए सी / ओ रोड) और पांच साल का नियमित रखरखाव HP09-612	397.72	393.83	393.75	374.07	23.65	510.45	29.11.2019	31.03.2022
23	चौपाल	तेलोर से रामदरा किमी 0/00 से 10/00 तक सी/ओ रोड (एसएच फॉर्मेशन कटिंग 5/7 मीटर, वाइंडिंग आई/सीआर/दीवार और बी/दीवार, सीडी वर्क्स और पीसीसी पैरापेट्स, अनलिमिटेड कच्चा ड्रेन, लोगो बोर्ड) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.453	695.78	753.64	470.59	150.57	545.21	470.59	15.11.2020	31.08.2022
24	चौपाल	सी/ओ रोड सगरौटी से मानेओटी तक (भाग धनत से मानियोटी किमी 0/0 टॉप 8/510) (एसएच फॉर्मेशन कटिंग 5/7 मीटर चौड़ी सड़क आई/सीआर/दीवार और बी/दीवार, सीडी वर्क्स और पीसीसी पैरापेट्स, अनलाइन कच्चा नाला, लोगो बोर्ड) PMGSY के तहत, पैकेज नंबर HP-09-608	619.12	623.75	374.45	30.36	588.76	374.45	15.12.2020	31.08.2022



25	चौपाल	शिरगा से शालन किमी 0/0 से 17/00 ;एसएच एम/टी, वी-शेप ड्रेन, पीसीसी पैरापेट, आर/दीवार, बी/दीवार, एचपीसी आदि पर एम/टी, पांच साल का नियमित रखरखाव) के तहत पीएमजीएसवाई, पैकेज नंबर एचपी-09. 643	915.17	1015.71	1014.76	355.1	560.07	1014.76	10.05.2021	31.05.2022
26	चौपाल	एम/टी कुपवी से धोतली रोड किमी 0/0 से 18/00 (एसएच सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, वी-आकार नाली, पीसीसी पैरापेट, एक्स-ड्रेनेज कार्य, आरसीसी स्लैब कल्वर्ट, एम/टी पीएमजीएसवाई बोर्ड आदि) पीएमजीएसवाई बैच- II, पैकेज नंबर एचपी-09.647	1002.39	1017.26	1013.57	40.37	962.02	1013.57	10.05.2021	30.09.2022
27	चौपाल	सी/ओ रोड सरकली से कियारी शिलान किमी 0/0 से 10/825 ;एसएच सी/ओ आर/दीवार, बी/दीवार, वी- आकार नाली, पीसीसी पैरापेट, एक्स- ड्रेनेज कार्य, आरसीसी स्लैब कल्वर्ट, एम/ टी, पीएमजीएसयू बोर्ड आदि आई / सी पांच साल नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज संख्या एचपी-09.644	576.7	624.65	460.23	4.75	571.95	460.23	10.05.2021	31.10.2022

28	चौपाल	सरैन से झोरना किमी 0/0 से 12/00 तक सड़क का उन्नयन (एसएच, सी/ओ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, एम/टी, एक्स-क्रॉस ड्रेनेज कार्य, और पाइप पुलिया, वी-शेप ड्रेन, साइड ड्रेन, पीसीसी पैरापेट, रोड साइन, और पांच साल का नियमित रखरखाव) पीएमजीएसवाई के तहत, पैकेज नंबर एचपी-09.657	627.91	674.86	505.93	5.46	622.45	505.93	10.05.2021	31.10.2022
29	चौपाल	रोहाना से बोहर किमी 0/0 से 12/510 तक संतुलन कार्य (एसएच 5/7 मीटर चौड़ा आई/सी पासिंग स्थान, क्रॉस ड्रेनेज, आर/दीवार, बी/दीवार, आवश्यक मृदा पैरापेट, और यातायात संकेत प्रदान करना बोर्ड) पीएमजीएसवाई पैकेज संख्या एचपी-09.219 के तहत	878.82	549.66	349.71	302.8	576.02	349.71	03.08.2022	30.09.2022
30	टियोग	सी/ओ कुथार से कनौरी रोड किमी 0/0 से 11/075 (एचपी-09-627)(2017-18)	618.67	612.67	441.37	575.77	42.90	668.67	19.06.2020	31.12.2022
31	टियोग	नानू कुथार बसाधार कनुरी रोड किमी 0/0 से 36/0 (एचपी-09-663) (2019-20) का स्तरोन्नयन	1925.46	1633.78	1443.93	942.51	982.95	1925.41	05.07.2021	30.06.2022
कुल योग			19571.50	19481.79	16498.53	9341.31	10526.48	18463.15		

नाबार्ड योजना

1	ठियोग	बालघर तिहानाधर मेहधर बटवारी धार कलना सुजना रोड किमी 0/0 से 24/500 तक का छोटा सा सुधार/उन्नयन	889.20	526.53	688.73	499.65	389.55	889.20	16.01.2021	30.06.2022
2	ठियोग	मेहा दांडी चट्टैन रोड किमी रोड किमी 0/0 से 4/930 . का छोटा सा सुधार/उन्नयन	352.47	195.94	248.25	123.26	229.21	352.47	08.01.2021	30.06.2022
3	ठियोग	उन्नयन एवं एम/टी कुथार बने कलगांव वाया पुंडर कथोरी रोड किमी 0/0 से 10/685	828.88	454.70	630.15	81.75	747.13	828.88	23.03.2022	30.09.2022
4	ठियोग	सलोवा से घोंड शकरोहा काठियोग डंकेर कोट परगेया तक छोटा सा भूत/उन्नयन एवं एम/टी सड़क किमी.0/0 से 9/495 तक	559.19	517.66	492.10	0.00	560.67	560.67	15.05.2023	15.05.2023
5	चौपाल	खिल्लर मदना बदोली गजरारी से सी/ओ रोड किमी 0/0 टीआईओ 6/0 (एसएच फॉर्मेशन कटिंग, आर/दीवार, बी/वॉल क्रॉस ड्रेनेज, आवश्यक पत्थर की मिट्टी प्रदान करना, सड़क के किनारे अनलिमिटेड ड्रेन, पैरापेट्स, डंपिंग स्ट्रक्चर और पी / एफ साइन बोर्ड आदि) नाबार्ड के तहत आरआईडीएफ -XXV	392.03	354.02	147.9	63.87	328.16	147.9	19.01.2022	30.09.2022

6	चौपाल	सी/ओ लिंक रोड फॉर्म ह्युन से नागह वाया धार कांडा बटवारी किमी 0/0 से 8/0 (फॉर्मेशन कटिंग, सी/ओ आर/दीवार और बी/दीवार, एक्स- ड्रेनेज कार्य, आवश्यक मिट्टी, सड़क के किनारे अनलाइन नाबार्ड आरआईडीएफ-XXVI के तहत नाली, आवश्यक पैरापेट, डंपिंग संरचना और पी/एफ साइन बोर्ड)	562.35	488.14	508.71	136.89	425.46	508.71	26.12.2022	30.11.2022
कुल योग			3584.12	2536.99	2715.84	905.42	2680.18	3287.83		