

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या तारांकित	:	4909
उत्तर की तिथि	:	08.03.2022
विषय	:	धनराशि का ब्यौरा
प्रश्नकर्ता का नाम	:	कर्नल इन्द्र सिंह (सरकाघाट)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्षों में दिनांक 31.01.2022 तक सरकाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नाबार्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्य मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत व व्यय की गई; योजनाओं का सड़कवार व निर्माण की अद्यतन स्थिति सहित ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या: 4909 जोकि कर्नल इन्द्र सिंह (सरकाघाट) द्वारा धनराशि का ब्यौरा बारे पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना :-

गत 3 वर्षों में दिनांक 31.01.2022 तक सरकाघाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नाबार्ड, प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्य मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मु0 6242.61 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है व मु0 3300.56 लाख रूपये की धनराशि व्यय की गई है। योजनावार ब्यौरा निम्न है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाखों में)	व्यय धनराशि (लाखों में)
1.	नाबार्ड	1334.65	20.00
2	प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना	4733.01	3171.09
3	मुख्य मन्त्री ग्राम सड़क योजना	174.95	109.47
	कुल	6242.61	3300.56

इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत व व्यय की गई धनराशि का सड़कवार व निर्माण की अद्यतन स्थिति सहित ब्यौरा अनुबन्ध 'क' पर सलंगन है।

अनुबन्ध 'क'

क्रम संख्या	विधानसभा क्षेत्र	सड़क का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति (पत्र संख्या व दिनांक)	स्वीकृत धनराशि (लाखों में)	व्यय की गई धनराशि (लाखों में)	कार्य/योजना की अद्यातन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
नाबार्ड कार्य (2018-19)		शून्य				
नाबार्ड कार्य (2019-20)		शून्य				
नाबार्ड कार्य (2020-21)						
1	सरकाघाट	महिला मण्डल भवन काश से डमेहर पदयाली टकरेड सड़क कि०मी० ०/० से १०/५०० (RIDF XXVI)	प्रधान सचिव (लो०नि०) पत्र दिनांक ०९.१२.२०२०	४२२.३३	०.००	कार्य प्रगति पर है।
2	सरकाघाट	डेबरवाल जमनवाल जबोट सड़क कि० मी० ०/० से ८/३०० (RIDF XXVI)	प्रधान सचिव ( लो०नि०) पत्र दिनांक ०९.१२.२०२०	६३४.०६	०.००	कार्य प्रगति पर है।
3	सरकाघाट	आम्बलागलू अन्धराडा सड़क की मैटलिंग टारिंग कि० मी० ६/० से ८/५०० पुल सहित (RIDF XXVI)	प्रधान सचिव ( लो०नि०) पत्र दिनांक २८.०१.२०२१	२७८.२६	२०.००	कार्य प्रगति पर है।
			योग	१३३४.६५	२०.००	
नाबार्ड कार्य (2021-22)			शून्य			

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (2018-19)						
1	सरकाघाट	कलथरी खड्ड पर 30 मीटर आर0सी0सी0 बाक्स गार्डर पुल का निर्माण कार्य	10.07.2019	220.66	193.27	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2	सरकाघाट	प्लासी से लहड़ा सड़क का निर्माण कार्य कि0मी0 0/0 से 3/785 तक।	07.01.2019	250.03	151.72	कार्य पूर्ण हो चुका है।
3	सरकाघाट	जमणी से रौहण सड़क का निर्माण कार्य	07.01.2019	342.68	116.87	कार्य प्रगति पर है।
4	सरकाघाट	बलद्वाड़ा से मठ खलयाना सड़क	07.01.2019	302.18	209.25	कार्य प्रगति पर है।
5	सरकाघाट	लेवा बलड़ा अलसोगी से तरिफालघाट सड़क	07.01.2019	560.44	328.12	कार्य प्रगति पर है।
6	सरकाघाट	डलवान वाहनू से तरनदोल सड़क	07.01.2019	590.31	293.22	कार्य प्रगति पर है।
7	सरकाघाट	कलखर से भौबला	07.01.2019	666.27	329.56	कार्य पूर्ण हो चुका है।
प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (2019-20)						
1	सरकाघाट	सरकाघाट से मसेरन बग्गी सड़क	05.02.2020	1800.44	1549.08	कार्य पूर्ण हो चुका है।
प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (2020-21)			शून्य			
प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (2021-22)			शून्य			
				कुल योग	4733.01	3171.09

मुख्यमन्त्री ग्राम सड़क योजना (2019-20)						
1	सरकाघाट	सर्म्पक मार्ग गांव कठोगन से भदरवाड सड़क	--	8.13	8.10	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2		सर्म्पक मार्ग सरोली से सैण सड़क	--	10.00	10.00	कार्य पूर्ण हो चुका है।
3		सर्म्पक मार्ग सरकाघाट से लाका सड़क	--	14.13	34.72	कार्य पूर्ण हो चुका है।
4		सर्म्पक मार्ग मटयारा से उखला बारस सड़क	--	12.63	9.50	कार्य पूर्ण हो चुका है।
5		सर्म्पक मार्ग छातर से रीडा सड़क	--	12.63	11.16	कार्य पूर्ण हो चुका है।
6		सर्म्पक मार्ग अप्पर कलस से लोअर कलस सड़क	--	12.63	11.03	कार्य पूर्ण हो चुका है।
7		सर्म्पक मार्ग जमनी से बलयारा सड़क	--	12.63	0.00	गिफ्ट डीड अपेक्षित है।
8		सर्म्पक मार्ग कसमैला से रोपडी सड़क	--	12.63	10.44	काम पूर्ण हो चुका है।
9		सर्म्पक मार्ग सेक्वेटरी का कोठा से गांव करेड सड़क	--	4.63	2.50	काम पूर्ण हो चुका है।
10		सर्म्पक मार्ग कोट से चन्दरोटी सड़क	--	4.63	2.87	काम पूर्ण हो चुका है।
11		सर्म्पक मार्ग ककरोह थीरो गोपालपुर सड़क	--	4.63	0.00	गिफ्ट डीड अपेक्षित है।
			योग	109.30	100.32	

मुख्यमन्त्री ग्राम सड़क योजना (2020-21)						
1		सर्म्पक मार्ग रडा मनवाना से खनोट सड़क	--	3.13	2.10	कार्य पूर्ण हो चुका है।
2		सर्म्पक मार्ग बल्दाडा से तरंडोल बाया मटोखर सड़क	--	3.13	2.00	63% कार्य पूर्ण हो चुका है।
3		सर्म्पक मार्ग चौक से मझवान सड़क	--	3.13	2.05	काम पूर्ण हो चुका है।
4		सर्म्पक मार्ग नारला से दमेली सड़क	--	3.13	1.00	31% कार्य पूर्ण हो चुका है।
5		सर्म्पक मार्ग सेलग से जालपा माता सड़क	--	3.13	1.00	31% कार्य पूर्ण हो चुका है।
6		सर्म्पक मार्ग मन्दिर गांव सवानी ग्राम पंचायत गैहरा	--	10.00	1.00	10% कार्य पूर्ण हो चुका है।
			योग	25.65	9.15	
मुख्यमन्त्री ग्राम सड़क योजना (2021-22)						
1		सम्पर्क मार्ग पंचवटी पार्क खास से गोर्भता सड़क की चौड़ाई और मैटलिंग टारिंग का कार्य	--	20.00	0.00	कार्य प्रगति पर है।
2		सर्म्पक मार्ग ककरोह से कोटलु वाया थीरो, गोपालपुर		20.00	0.00	गिफ्ट डीड अपेक्षित है।
			योग:-	40.00	0.00	
			कुल एम.एम.जी.एस. वार्ड:-	174.95	109.47	
			कुल योग	6242.61	3300.56	