

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम:	जल शक्ति विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित:	2097
उत्तर की तिथि:	11-03-2022
विषय:	योजनाओं का क्रियान्वयन
प्रश्नकर्ता का नाम:	श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहड़ू)
संबंधित मंत्री:	जल शक्ति मन्त्री

प्रश्न:	उत्तर:
<p>क्या जल शक्ति मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>(क) एल0डब्ल्यू0एस0एस0 कनवेरा, खनोला व झालटू के निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है; इन योजनाओं के निर्माण कार्यों में देरी के क्या कारण रहे; ब्यौरा दें; और</p> <p>(ख) इन योजनाओं का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ था तथा इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा; ब्यौरा दें?</p>	<p>(क) एवं (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।</p>

अतारंकित प्रश्न संख्या 2097, जोकि श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहडू) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना।

(क) जल शक्ति मण्डल रोहडू में उठाऊ पेयजल योजना कनवेरा, खनोला व झालटू की तीन योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन (NRDWP) के अन्तर्गत स्वीकृत हुई थी परन्तु पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण कार्य को समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका।

वर्तमान में उपरोक्त योजनाओं को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा उठाऊ पेयजल योजना कनवेरा का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है तथा विद्युत विभाग ने भी लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है। उठाऊ पेयजल योजना खनोला व झालटू का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है लेकिन बिजली विभाग का कार्य पूर्ण न होने के कारण यह योजनाएं चालू नहीं की जा सकी हैं। जैसे ही विद्युत विभाग अपना कार्य पूर्ण करता है, इन योजनाओं को चालू कर लाभार्थियों को लाभान्वित कर दिया जाएगा। इन योजनाओं का योजनावार ब्यौरा प्रपत्र "क" पर दिया गया है।

(ख) इन योजनाओं में से उठाऊ पेयजल योजना कनवेरा का कार्य वर्ष 2014-15, खनोला का कार्य वर्ष 2011-12 तथा झालटू का कार्य वर्ष 2013-14 में आरम्भ हुआ था। इन योजनाओं को विद्युत विभाग द्वारा एस.ओ.पी. का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त चालू कर दिया जाएगा।

Sr. No.	Name of scheme.	A/A & E/S date (NRDWP)	Amount (in lakh)	Name of scheme where the provision of the schemes has been taken under JJM.	A/A & E/S date (JJM)	Amount (in lakh)	Expenditure incurred (Rs. in Lakh)			Status of JSV work.	Status of SOP work.		Reason for delay
							NRDWP	JJM	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prov. LWSS to NC/PC habitation Khanola Banchuna & Sharontha GP Summerkot Ukli and Sharontha Tehsil Rohru	10-02-2010	224.15	Providing "Nal Se Jal " of various LWSS / GWSS for Gram panchyat Tikkar ,Tutupani ,Kadiwan , Dharara and Sharuntha under IPH Sub-Division Tikkar in Tehsil Tikkar Distt, Shimla (Under JJM)	4-3-2020	423.15	187.80	76.37	264.17	100% work completed.	Phase-1st (Khanola)	80%	SOP amount fully deposited, work could not be completed due to non availability of SOP. EE HPSEBL confirmed that SOP work could not be completed due to non availability of material such as transformer, poles ets. & he assured that work will be completed by 3/2022.
											Phase-2nd (Banchuna).	100%	
											Phase-3rd (Sharountha)	0%	
Total:-							187.80	76.37	264.17				
2	Prov.LWSS to PC habitation of census village Kanewra in G.P.Kansakoti Tehsil Rohru	21-6-2014	67.93	Providing Various WSS/LWSS Falling Under JJM Progarmme in IPH sub Div. Rohru In Tehsil Rohru Distt. Shimla H P (Under JJM)	22-7-2020	425.09	26.65	237.99	264.64	95% work completed.	Stage-1st	98%	Pumping machinery installation work is in progress and will be completed upto 03/2022
Total:-							26.65	237.99	264.64				
3	Prov. LWSS to PC hab. Of village Jhaltu in G.P. Bashla Tehsil Rohru	14-12-2012	57.67				72.07	0	72.07	100% work completed.	Stage-1st.	20%	SOP amount fully deposited, work could not be completed due to non availability of SOP. EE HPSEBL conformed that SOP work could not be completed due to non availability of material such as transformer, poles ets. & he assured that work will be completed by 3/2022.
											Stage-2nd.	0%	
Total:-							72.07	0	72.07				