

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम :	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या अतारांकित :	2150
उत्तर की तिथि :	14-03-2022
विषय :	धारा-भलाड़ा-मलखून सड़क
प्रश्नकर्ता का नाम:	श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहडू):
सम्बन्धित मन्त्री :	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क) रोहडू मण्डल के अन्तर्गत धारा - भलाड़ा - मलखून सड़क निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है; और	(क) रोहडू मण्डल के अन्तर्गत धारा - भलाड़ा - मलखून सड़क की लम्बाई 0/0 से 6/00 कि०मी० है। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है। अब तक इस सड़क का 78 प्रतिशत कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य की दिनांक 31.08.2022 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
(ख) यह टेण्डर किस ठेकेदार को कब अवार्ड किया गया तथा कार्य में हो रहे विलंब के कारणों तथा ठेकेदार के नाम व पते सहित ब्यौरा दें?	(ख) यह टेण्डर कम्पनी मैसर्ज शान्ति फ्लेट्स फाउन्डेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 20-06-2016 को अवार्ड किया गया था। विलम्ब के कारण, ठेकेदार का नाम व पते सहित ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर दर्शाया गया है।

परिशिष्ट 'क'

क्र० सं०	कार्य का नाम	आबंटित धनराशि (लाख में)	खर्चा (लाख में)	आबंटन की तिथि	ठेकेदार का नाम व पता	अद्यतन स्थिति				विलम्ब के कारण
						मद	पूरा कार्य (कि० मी० में)	कार्य किया (कि० मी० में)	शेष	
1	धारा-भलाड़ा - मलखून कि० मी० 0/0 से 6/0	457.29	357.77	20-06-2016	मैसर्ज शान्ति फ्लेट्स फाउन्डेशन प्राइवेट लिमिटेड हाउस नं०:50 नानंग कलौनी पॉवटा साहिब जिला सिरमौर	ROFD	6	6	0	कोविड महामारी तथा सेब सीजन के दौरान मजदूरों की कमी तथा भारी बर्फवारी व अत्यधिक बरसात के कारण कार्य में व्यवधान आने के कारण।
						G-1	6	6	0	
						G-II	6	5	1	
						G-III	6	0	6	
						Tarring	6	0	6	
						CD	6	0	6	
Drain	6	0	6							