

## विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम:	जल शक्ति विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित:	2228
उत्तर की तिथि:	10-08-2022
विषय:	स्वीकृत पेयजल योजनाएं
प्रश्नकर्ता का नाम:	श्री हीरालाल (करसोग)
सम्बन्धित मन्त्री:	जल शक्ति मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या जल शक्ति मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में दिनांक 20.07.2022 तक करसोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जल शक्ति विभाग के तहत कितनी पेयजल व सिंचाई योजनाएं बनकर तैयार हो गई हैं तथा कितनी अभी लंबित हैं; नाम व धनराशि सहित ब्यौरा दें?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

**अतारंकित विधान सभा प्रश्न संख्या 2228, जोकि श्री हीरालाल (करसोग) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना।**

गत तीन वर्षों में दिनांक 20.07.2022 तक जल शक्ति विभाग में करसोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 12 पेयजल योजनाएं व 5 सिंचाई योजनाएं बनकर तैयार हो गई है तथा 19 पेयजल योजनाओं व 14 सिंचाई योजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिसमें से पेयजल योजनाओं के लिए 12298.68 लाख रुपये तथा सिंचाई योजनाओं के लिए 935.74 लाख रुपये की प्रशासनिक अनुमोदन एवम् व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से पेयजल योजनाओं पर 8772.91 लाख रुपये तथा सिंचाई योजनाओं में 536.48 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। योजनावार विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	मण्डल	योजना का नाम	प्र० अ० एवं व्यय स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	शीर्ष	टिप्पणी
<b>पेयजल योजनाएं:-</b>							
1	करसोग	उठारू पेयजल योजना सरौर खड्ड से चुराग व ततापानी क्षेत्र	21.09.2019	2500.00	2240.56	जल जीवन मिशन	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
2	करसोग	उठारू पेयजल योजना पी०सी० हैबिटेसन मांहुनाग	21.09.2019	314.00	281.85	जल जीवन मिशन	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
3	करसोग	पेयजल योजना काण्डा टकरोल	30.07.2020	53.80	51.99	जल जीवन मिशन	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
4	करसोग	पेयजल योजना बिठरी खड्ड से पांगना	27.04.2021	100.31	94.14	जल जीवन मिशन	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
5	करसोग	उठारू पेयजल योजना काण्डा काहनो	21.09.2019	581.97	530.30	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
6	करसोग	उठारू पेयजल योजना बैहना खड्ड बालीधार सनारली	21.09.2019	559.04	491.24	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
7	करसोग	उठारू पेयजल योजना थली सतलोग	01.12.2021	233.88	14.44	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
8	करसोग	उठारू पेयजल योजना गवालपुर तेबन व	03.02.2021	79.85	70.35	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।

		बालीधार					
9	करसोग	उठारु पेयजल योजना शाहोट नांज व चौरीधार	26.03.2021	284.11	274.60	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
10	करसोग	उठारु पेयजल योजना पी0सी/एफ0सी0 हैबिटेसन डवारु खड्ड बिन्दला	20.02.2021	73.65	62.76	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
11	करसोग	पेयजल योजना गुप ऑफ पंचायत जल शक्ति उप-मण्डल करसोग	11.02.2021	175.41	166.13	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
12	करसोग	उठारु पेयजल योजना काओ खड्ड से डबरोट भानेरा	30.01.2021	83.04	56.73	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
13	करसोग	उठारु पेयजल योजना बिगन खड्ड से बगशाड़	24.03.2021	207.19	173.97	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
14	करसोग	उठारु पेयजल योजना बिठरी खड्ड से पी0सी0/एफ0सी0 हैबिटेसन चुराग बखरौट	29.05.2021	494.56	481.26	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
15	करसोग	उठारु पेयजल योजना गवालपुर तेबन व सराहन	21.09.2019	469.72	358.42	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
16	करसोग	अनुभाग केलोधर के अन्तर्गत विभिन्न पेयजल/उठारु पेयजल योजना के लिए क्रियाशील घरेलु नल प्रदान करना	10.04.2022	393.88	325.75	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
17	करसोग	सोर्स स्ट्रेन्थनिंग परलोग खड्ड	19.04.2022	147.20	0.00	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
18	करसोग	लोअर करसोग, सानना, मैण्डी व भनेरा के लिए क्रियाशील घरेलु नल प्रदान करना	19.04.2022.	324.72	239.28	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।
19	करसोग	पेयजल योजना सनारली	19.08.2021	202.78	14.18	एस0 सी0	कार्य प्रगति पर

		व दछैण				सी0 पी0	है।
20	करसोग	पेयजल योजना करसोग व इसके साथ लगते क्षेत्र	06.09.2021	1339.90	28.84	नाबार्ड	कार्य प्रगति पर है।
21	करसोग	उठारु पेयजल योजना चैरा खड्ड धमून	02.12.2014	342.96	480.01	नाबार्ड	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
22	करसोग	उठारु पेयजल योजना परलोग खड्ड से माहूंनाग बैहलीधार	17.05.2014	1155.08	1032.32	नाबार्ड	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
23	करसोग	पेयजल योजना सोरता कलाशन	18.03.2015	505.45	424.01	नाबार्ड	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
24	करसोग	पेयजल योजना जुआ पोगली सेरी	17.02.2016	92.78	112.01	नाबार्ड	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
25	करसोग	पेयजल योजना नींड दोघरी बताला बहल का संवर्धन	18.08.2017	59.39	53.13	एस0सी0डी0 पी0	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
26	करसोग	पेयजल योजना बी-फाननी और काओ कुबशन का संवर्धन	18.08.2017	59.90	57.70	एस0सी0डी0 पी0	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
27	करसोग	पेयजल योजना बगैला बाहनू	31.03.2018	82.45	75.97	एस0सी0डी0 पी0	कार्य प्रगति पर है।
28	करसोग	पेयजल योजना धौन भनेरा का संवर्धन	02.11.2019	194.47	12.31	एस0सी0डी0 पी0	कार्य प्रगति पर है।
29	थुनाग	उठारु पेयजल योजना पैणी खड्ड से चवासीगढ़ ग्राम पंचायत महोग, कुटेहड़ और पोखी का निर्माण।	13.07.2020	69.83	61.23	जल जीवन मिशन	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
30	थुनाग	उठारु पेयजल योजना पैणी खड्ड से चवासीगढ़ ग्राम पंचायत महोग, कुटेहड़, नवीधारबाग और पोखी का सुदृढीकरण।	08.09.2021	1043.72	459.65	जल जीवन मिशन	कार्य प्रगति पर है।

31	थुनाग	पेयजल योजना शकाहल ग्राम पंचायत महोग तहसील करसोग जिला मण्डी का पुननिर्माण।	09.07.2019	73.64	47.78	एस0सी0एस 0पी0 (SCSP)	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
		<b>कुल:—</b>		<b>12298.68</b>	<b>8772.91</b>		

### सिंचाई योजनाएं:—

1	करसोग	बहाव सिंचाई योजना कोट	17.12.2020	5.77	2.97	हिमकेड	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
2	करसोग	बहाव सिंचाई योजना नफतन स्वीन	17.12.2020	10.30	4.90	हिमकेड	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
3	करसोग	बहाव सिंचाई योजना पनचकर	17.12.2020	13.87	5.44	हिमकेड	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
4	करसोग	बहाव सिंचाई योजना नरोल	17.12.2020	20.45	9.79	हिमकेड	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
5	करसोग	बहाव सिंचाई योजना ईमला—बिमला	17.12.2020	38.12	9.13	हिमकेड	कार्य प्रगति पर है।
6	करसोग	बहाव सिंचाई योजना ममेल गिरजनू	17.12.2020	36.00	9.94	हिमकेड	कार्य प्रगति पर है।
7	करसोग	बहाव सिंचाई योजना कोटलू मशोग	31.03.2021	23.79	5.40	हिमकेड	कार्य प्रगति पर है।
8	करसोग	बहाव सिंचाई योजना शाहल बखोल	31.03.2021	27.19	6.48	हिमकेड	कार्य प्रगति पर है।
9	करसोग	बहाव सिंचाई योजना नांज	31.03.2021	23.35	5.50	हिमकेड	कार्य प्रगति पर है।
10	करसोग	बहाव सिंचाई योजना 4 नं0 चवाली मांहुनाग	24.05.2021	5.20	9.68	हिमकेड	कार्य प्रगति पर है।
11	करसोग	बहाव सिंचाई योजना पांगना नगराओं	08.06.2021	37.82	8.26	हिमकेड	कार्य प्रगति पर है।
12	करसोग	बहाव सिंचाई योजना फिरनू बल्ह	25.08.2021	11.78	5.41	हिमकेड	कार्य प्रगति पर है।
13	करसोग	बहाव सिंचाई योजना सनारली	08.11.2021	88.93	0.00	नाबार्ड	कार्य प्रगति पर है।

14	करसोग	बहाव सिंचाई योजना माटोंन जी पी कुटाची	23.06.2022	17.85	0.00	हिमकेड	तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
15	करसोग	बहाव सिंचाई योजना परलोग खड्ड	23.06.2022	26.30	0.00	हिमकेड	तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
16	करसोग	उठारु सिंचाई योजना शाकरा का संवर्धन	02.12.2014	82.50	85.50	नाबार्ड	कार्य प्रगति पर है।
17	करसोग	ईमला-बिमला खड्ड का तटीयकरण	28.09.2017	137.88	134.16	नाबार्ड	कार्य प्रगति पर है।
18	करसोग	उठारु सिंचाई योजना चखाना तुमण का निर्माण	01.07.2019	204.73	123.91	नाबार्ड	कार्य प्रगति पर है।
19	करसोग	उठारु सिंचाई योजना पंजयाणु छंडयारा का निर्माण	02.06.2016	123.91	110.01	प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना	कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
<b>कुल:-</b>				<b>935.74</b>	<b>536.48</b>		