

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम :	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या अतारांकित :	411
उत्तर की तिथि :	26-08-2019
विषय :	खड़ाह से दियुडी व हरिपुरधार सड़क ।
प्रश्नकर्ता का नाम :	श्री विनय कुमार (श्री रेणुकाजी):
सम्बन्धित मन्त्री :	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
<p>(क) रेणुका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत खड़ाह-दियुडी व हरिपुरधार हेलीपैड-गेहल सड़को का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किस हैड के अन्तर्गत किया जा रहा है; यह कार्य किस ठेकेदार को आवंटित किए गए; इनके निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृति की गई; कितनी व्यय की गई; कितनी शेष है; कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे और</p> <p>(ख) विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत निर्मित सड़क फंनदी-बोदीवाला-जंगलोट की अद्यतन स्थिति क्या है तथा इसकी डी0 पी0 आर0 की औपचारिकताएं कब तक पूर्ण कर ली जाएंगी ?</p>	<p style="text-align: center;">(क),एवम् (ख):-</p> <p>सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।</p>

अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 411 जोकि श्री विनय कुमार (श्री रेणुकाजी): द्वारा पूछा गया है, के (क) एवम् (ख) भाग के उत्तर बारे सूचना:—

(क) रेणुकाजी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत खड़ाह—दियुडी सड़क जोकि 4.975 कि० मी० लम्बी है, का निर्माण PMGSY हैड RRP II-2013-14 Package No 10-162 के अन्तर्गत किया जा रहा है। यह कार्य ठेकेदार श्री विजय ठाकुर, ग्राम व डाकघर कुई तहसील रोहडू, जिला शिमला को आवंटित किया गया है। इसके निर्माण हेतू मु० 337.40 लाख की धनराशि स्वीकृत है जिसमें से अभी तक मु० 215.70 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा मु० 128.96 लाख की धनराशि शेष है। इस कार्य को दिनांक: 02.09.2014 को आवंटित किया गया था व इसकी पूरा होने की तिथि 25.01.2016 तय थी परन्तु अभी तक केवल 75 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। इस कार्य को समय पर पूरा न करने के लिए ठेकेदार पर 10 प्रतिशत जुर्माना, रुपये 34.46 लाख के रूप में लगाया जा चुका है। यह कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
हरिपुरधार हैलीपैड—गेहल सड़क:

हरिपुरधार हैलीपैड—गेहल सड़क जोकि 10.500 कि० मी० लम्बी है, का निर्माण PMGSY हैड RRP II-2013-14 Package No 10-160 के अन्तर्गत किया जा रहा है। यह कार्य ठेकेदार श्री विजय ठाकुर, ग्राम व डाकघर कुई, तहसील रोहडू, जिला शिमला को आवंटित किया गया है। इसके निर्माण हेतू मु० 568.48 लाख की धनराशि स्वीकृत है जिसमें से अभी तक मु० 465.06 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा मु० 103.42 लाख की धनराशि शेष है। इस कार्य के पूरा होने की तिथि 03.02.2015 तय थी परन्तु अभी तक केवल 82 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। इस कार्य को समय पर पूरा न करने के लिए ठेकेदार पर 7.5 प्रतिशत

जुर्माना, रुपये 44.90 लाख के रूप में लगाया जा चुका है। यह कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

- (ख) फंनदी-बोदीवाला-जंगलोट सड़क जोकि 7.500 कि०मी० है, वन भूमि से गुजर रही है। वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्य से स्थानान्तरित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम,1980 के अंतर्गत मामला तैयार करके केंद्र सरकार के देहरादून स्थित पर्यावरण एवं वन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जा चुका है। सैद्धान्तिक मंजूरी प्राप्त करने के उपरांत इस सड़क की डी०पी०आर० तैयार की जाएगी।