

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	लोक निर्माण
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1921
उत्तर की तिथि	:	02-03-2022
विषय	:	स्कूल भवन निर्माण
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री मोहन लाल ब्राक्टा(रोहडू)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रोहडू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डोडरा व क्वार के भवनों के निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है; ब्यौरा दें ?	रोहडू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डोडरा व क्वार के भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा डोडरा के भवन का निर्माण कार्य 31.10.2022 और क्वार के भवन का निर्माण कार्य 30.06.2022 को पूर्ण होने की संभावना है। इन कार्यों की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा अनुबन्ध-‘क’ पर दर्शाया गया है।

अनुबन्ध – 'क'

क्रस0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति	आंबटित की तिथि	कार्य शिमला शुरु करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि (अनुबंध अनुसार)	आंबटन राशि (लाखों में)	व्यय की गयी राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	टिप्पणी
1	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डोडरा	श्री.रविन्दर चौहान गांव बहलीधार डाकघर पूरक जिला शिमला	No. EDN-HE-(a)-1-2/2014-15 bldg. Director of Higher education dated 21/07/2014 for Rs.261.40 lacs.	01.07. 2016	12.07. 2016	12.07. 2018	87.53	68.10	31.10.2022	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डोडरा में 3 मंजिल में ईट की चिनाई का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। पहली मंजिल में प्लास्टर का कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा तीनों मंजिलों में चोखट, दरवाजे एवं खिड़की चोखट का कार्य पूर्ण कर लिया है। छत और फिनिशिंग का कार्य अभी शेष है।
2	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्वार	श्री महेंदर सिंह गांव धंदरवाडी डा0 क्वार जिला शिमला	No. EDN-HE-(b)-1-5/2014-15 work. govt. of HP Higher education dated 08/09/2014 for Rs.283.20 lacs.	21.03. 2015	05.04. 2015	05.04. 2017	319.54	148.08	30.06.2022	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्वार का फर्श, टाइल्स, प्लास्टर तथा दरवाजे एवं खिड़की, चोखट का कार्य पूर्ण हो चुका है। दरवाजे एवम खिड़की तथा रंग रोगन और पानी बिजली का कार्य अभी शेष है।